



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

| TIPO DE GASTO | NUM. DE | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | PRESUPUESTADO MODIFICADO | M O N T O | | | | % DE AVANCE FINAN. | % DE AVANCE FÍSICO | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | |
| | | PROGRAMA NORMAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | K0001 | TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | Admon. | | | 7991 | 25,018,298.00 | 5,327,760.86 | - | - | - | - | 5,327,760.86 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0107 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 30. POSTES | EL PÚLPITO | 351 | CONTRATO | JM-FIII-K0107-2017 | 03/04/2017-17/05/2017 | 6233 | - | 1,585,478.11 | 1,585,478.11 | 1,585,478.11 | 1,585,478.11 | 1,585,478.11 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0117 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO | 109.70 M.L. | VILLA JALUPA | 4800 | CONTRATO | JM-FIII-K0117-2017 | 24/04/2017-07/06/2017 | 6224 | - | 306,265.65 | 299,424.57 | - | - | - | 306,265.65 | 0 | 90 |
| GASTO DE CAPITAL | K0116 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DENIÑOS "NIÑOS HEROES" | 1 TECHUMBRE | VILLA JALUPA | 4800 | CONTRATO | JM-FIII-K0116-2017 | 24/04/2017-06/06/2017 | 6224 | - | 641,671.35 | 641,671.35 | - | - | - | 641,671.35 | 0 | 30 |
| GASTO DE CAPITAL | M0020 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0108.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA, (META 3871 M2) | 1 APORTACIÓN | CD. JALPA DE MENDEZ | 4800 | CONVENIO FISE | | 28/06/2017-12/08/2017 | 8531 | - | 1,991,415.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991,415.21 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | M0021 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0127.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA (META 280 M.L.) | 1 APORTACIÓN | CD. JALPA DE MENDEZ | 4800 | CONVENIO FISE | | 29/05/2017-27/06/2017 | 8531 | - | 268,652.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,652.44 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | M0022 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0128.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA, (META 481 M.L.) | 1 APORTACIÓN | CD. JALPA DE MENDEZ | 4800 | CONVENIO FISE | | 28/05/2017-27/06/2017 | 8531 | - | 73,053.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,053.15 | 0 | 0 |



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY: | DESCRIPCION | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCION | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | PRESUPUESTADO MODIFICADO | M O N T O | | | | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FISICO | |
|------------------|---------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | |
| GASTO DE CAPITAL | K0023 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FONDO III GASTOS INDIRECTOS) | 1 LOTE | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | ADMON | | 01/04/2017-30/06/2017 | 5231 | - | 52,200.00 | 49,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0118 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA ISABEL | 1190.40 M2 | VILLA JALUPA | 4800 | CONTRATO | JM-FIII-K0118-2017 | 29/05/2017-27/07/2017 | 6241 | - | 1,573,781.80 | 1,563,335.25 | 1,057,779.50 | 1,057,779.50 | 1,057,779.50 | 516,002.30 | 67 | 70 |
| GASTO DE CAPITAL | K0119 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN DIVERSOS TRAMOS | 54 POSTES | BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION | 2459 | CONTRATO | | 29/05/2017-27/07/2017 | 6233 | - | 2,571,328.19 | - | - | - | - | 2,571,328.19 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 16 POSTES | SAN HIPÓLITO | 775 | CONTRATO | | 29/05/2017-27/07/2017 | 6233 | - | 940,373.23 | - | - | - | - | 940,373.23 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0121 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO | 400 M.L. | AYAPA | 5640 | CONTRATO | JM-FIII-K0121-2017 | 29/05/2017-27/07/2017 | 6232 | - | 2,098,788.85 | 2,080,141.66 | - | - | - | 2,098,788.85 | 0 | 75 |
| GASTO DE CAPITAL | K0122 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 12" DE DIÁMETRO EN CALLE DUEÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 157 M.L. | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | CONTRATO | JM-FIII-K0122-2017 | 29/05/2017-27/07/2017 | 6232 | - | 931,058.75 | 920,997.18 | - | - | - | 931,058.75 | 0 | 15 |
| GASTO DE CAPITAL | K0123 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AURELIANO BARJAU HERNANDEZ ENTRE CORREGIDORA Y SARABIA | 116.80 M.L. | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | CONTRATO | JM-FIII-K0123-2017 | 29/05/2017-12/07/2017 | 6232 | - | 746,533.45 | 734,608.73 | - | - | - | 746,533.45 | 0 | 13 |
| GASTO DE CAPITAL | K0124 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ISABEL | 494.52 M2 | VILLA JALUPA | 4800 | CONTRATO | JM-FIII-K0124-2017 | 29/05/2017-27/07/2017 | 6241 | - | 464,631.93 | 460,079.01 | 326,218.85 | 326,218.85 | 326,218.85 | 138,413.08 | 70 | 71 |

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY: | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | PRESUPUESTADO MODIFICADO | M O N T O | | | PAGADO | POR EJERCER | % DE | % DE |
|-----------------------|---------------|--|-------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | FINANC. | FÍSICO |
| GASTO DE CAPITAL | K0125 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN DIVERSOS TRAMOS (BARRIO LA CANDELARIA) | 40 POSTES | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | CONTRATO | JM-FIII-K0125-2017 | 29/05/2017-27/07/2017 | 6233 | - | 1,998,195.25 | 1,983,235.04 | - | - | - | 1,998,195.25 | 0 | 20 |
| GASTO DE CAPITAL | K0156 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 32 POSTES | VILLA JALUPA | 4800 | CONTRATO | | 17/08/201715/10/2017 | 6233 | - | 1,965,800.50 | - | - | - | - | 1,965,800.50 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 41 POSTES | AYAPA | 5640 | CONTRATO | | 17/08/201715/10/2017 | 6233 | - | 1,716,547.57 | - | - | - | - | 1,716,547.57 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0158 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 16 POSTES | EL NOVILLERO | 972 | CONTRATO | | 17/08/201715/10/2017 | 6233 | - | 949,791.64 | - | - | - | - | 949,791.64 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0159 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12" Y DE 8" DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES | 236.50 M.L. | AYAPA | 5640 | CONTRATO | | 17/08/201715/09/2017 | 6232 | - | 1,554,717.09 | - | - | - | - | 1,554,717.09 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0160 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" | 350 M.L. | AYAPA | 5640 | CONTRATO | | 17/08/201715/09/2017 | 6231 | - | 270,706.14 | - | - | - | - | 270,706.14 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0161 | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MARCO ANTONIO FILIGRANA DIAZ" | 1 SANITARIO | EJIDO AYAPA | 458 | CONTRATO | | 15/08/201730/10/2017 | 6224 | - | 430,000.00 | - | - | - | - | 430,000.00 | 0 | 0 |
| GASTO DE CAPITAL | K0162 | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 1 SANITARIO | EJIDO AYAPA | 458 | CONTRATO | | 15/08/201713/10/2017 | 6224 | - | 430,000.00 | - | - | - | - | 430,000.00 | 0 | 0 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | | | | 25,018,298.00 | 28,888,751.16 | 10,318,368.90 | 2,969,476.46 | 2,969,476.46 | 2,969,476.46 | 25,919,274.70 | | |
| NORMAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2017
\$28,888,751.16



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY. | META | DESCRIPCION | LOCALIDAD | POB. BENEF. | FECHA DE | | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | MONTO | | | | PAGADO | POR EJERCER | % DE AVANCE FINAN. | % DE AVANCE FISICO |
|-----------------|---------------|--------|---|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINACION | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | | |
| | | | PROGRAMA NORMAL | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | E0001 | 1 lote | Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública | Cd. Jalpa de Méndez | 83356 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1131 | 15,002,622.54 | 16,608,984.60 | 16,608,984.60 | 8,421,844.59 | 8,421,844.59 | 8,421,844.59 | 8,187,140.01 | | |
| | | | | | | | | 1313 | 1,220,560.44 | 1,407,225.84 | 1,407,225.84 | 715,969.09 | 715,969.09 | 715,969.09 | 691,256.75 | | |
| | | | | | | | | 1314 | 200,900.00 | 200,900.00 | 200,900.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 109,700.00 | | |
| | | | | | | | | 1321 | 7,248,773.87 | 7,748,773.87 | 7,748,773.87 | - | - | - | 7,748,773.87 | | |
| | | | | | | | | 1322 | 635,764.10 | 635,764.10 | 635,764.10 | 322,921.65 | 322,921.65 | 322,921.65 | 312,842.45 | | |
| | | | | | | | | 1325 | 374,400.00 | 374,400.00 | 374,400.00 | - | - | - | 374,400.00 | | |
| | | | | | | | | 1326 | 245,700.00 | 245,700.00 | 245,700.00 | - | - | - | 245,700.00 | | |
| | | | | | | | | 1327 | 327,600.00 | 327,600.00 | 327,600.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 19,600.00 | | |
| | | | | | | | | 1341 | 2,332,762.52 | 3,034,800.00 | 3,034,800.00 | 1,770,468.36 | 1,770,468.36 | 1,770,468.36 | 1,264,331.64 | | |
| | | | | | | | | 1411 | 4,082,681.86 | 4,303,246.92 | 4,303,246.92 | 2,189,683.49 | 2,189,683.49 | 2,189,683.49 | 2,113,563.43 | | |
| | | | | | | | | 1441 | 350,000.00 | 474,850.00 | 474,807.21 | 474,807.21 | 474,807.21 | 474,807.21 | 42.79 | | |
| | | | | | | | | 1522 | 1,276,000.00 | 1,323,000.00 | 1,323,000.00 | 675,750.00 | 675,750.00 | 675,750.00 | 647,250.00 | | |
| | | | | | | | | 1541 | 5,186,119.14 | 5,186,119.14 | 5,186,119.14 | 2,367,440.07 | 2,367,440.07 | 2,367,440.07 | 2,818,679.07 | | |
| | | | | | | | | 1542 | 421,200.00 | 421,200.00 | 421,200.00 | - | - | - | 421,200.00 | | |
| | | | | | | | | 1540 | 658,891.86 | 718,791.12 | 718,791.12 | 349,279.62 | 349,279.62 | 349,279.62 | 369,511.50 | | |
| | | | | | | | | 1592 | 1,276,000.00 | 1,462,660.00 | 1,462,660.00 | 816,340.00 | 816,340.00 | 816,340.00 | 646,320.00 | | |
| | | | | | | | | 1595 | 237,918.52 | 237,918.52 | 237,918.52 | - | - | - | 237,918.52 | | |
| | | | | | | | | 1611 | 1,661,497.38 | 1,666,394.92 | - | - | - | - | 1,666,394.92 | | |
| | | | | | | | | 1711 | 562,481.76 | 562,481.76 | 562,481.76 | 263,526.43 | 263,526.43 | 263,526.43 | 298,955.33 | | |
| | | | | | | | | 1712 | 606,406.24 | 661,534.08 | 661,534.08 | 321,143.43 | 321,143.43 | 321,143.43 | 340,390.65 | | |
| | | | | | | | | 1719 | 608,400.00 | 614,900.00 | 614,900.00 | 614,900.00 | 614,900.00 | 614,900.00 | - | | |
| | | | | | | | | 2111 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2112 | 3,500.00 | 358.24 | - | - | - | - | 358.24 | | |
| | | | | | | | | 2113 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2114 | 1,000.00 | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | | |
| | | | | | | | | 2121 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2161 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2211 | 15,000.00 | 101.95 | - | - | - | - | 101.95 | | |
| | | | | | | | | 2461 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2611 | 300,000.00 | 825,926.18 | 825,926.18 | 825,926.18 | 825,926.18 | 825,926.18 | - | | |
| | | | | | | | | 2612 | 30,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | | |
| | | | | | | | | 2831 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 2911 | - | 4,098.05 | 4,098.05 | 4,098.05 | 4,098.05 | 4,098.05 | - | | |
| | | | | | | | | 2961 | 100,000.00 | 30,727.03 | 30,544.21 | 20,864.91 | 20,864.91 | 20,864.91 | 9,862.12 | | |
| | | | | | | | | 2991 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 3141 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,250.83 | 10,250.83 | 10,250.83 | 10,250.83 | 9,749.17 | | |
| | | | | | | | | 3451 | 250,000.00 | 150,616.34 | 150,616.34 | 150,616.34 | 150,616.34 | 150,616.34 | - | | |
| | | | | | | | | 3521 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | TECHO FINANCIERO APROBADO FIV 2017 | | | | | 3551 | 40,000.00 | 22,064.00 | 11,501.40 | 11,501.40 | 11,501.40 | 11,501.40 | 10,562.60 | | |
| | | | \$49,424,036.00 | | | | | 3711 | 10,000.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | - | | |
| | | | | | | | | 3751 | - | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | - | | |
| | | | | | | | | 3821 | 84,002.77 | 120,025.34 | 120,025.34 | 120,025.34 | 120,025.34 | 120,025.34 | - | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROG. NORMAL | 45,414,183.00 | 49,424,036.00 | 47,736,143.51 | 20,866,930.99 | 20,866,930.99 | 20,866,930.99 | 28,557,105.01 | 42.00 | 42.00 |

COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2016
RAMO 33

SECRETARÍA DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

