



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	07	2021

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	URBANIZACION				K005
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS OCAÑA 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021'				OPH-032
Ofic. Validación	ACTA No. 58 ORDINARIA 01/07/2021				
Mes de Registro	Julio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA				4
Objetivo	a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS				1
Estrategia	a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS				1
Línea de acción	b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA				1
Programa de Acción					
Objetivo	SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN				5
Estrategia	Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo				5
Línea de acción	a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.				5
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DD	MM	AAAA
01	07	2021

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-032	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS OCAÑA *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021*					
Localidad (clave y descripción)	0009	La Concepción, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	561	Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2021		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
1.00		MEJORAMIENTO		1.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio 20/07/2021				Administración			
Término 08/08/2021							

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Calendario de metas (avance fijo porcentual)				Meta total porcentual %				1.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.60	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.40	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	1.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				60,383.70
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	36,230.22	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	24,153.48	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	60,383.70	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	TR-JULIO-001-A	TR-JULIO-001-A	01/07/2021	0.00	60,383.70	0.00	60,383.70



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	07	2021

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-032	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS OCAÑA *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021*
--------------------------------	---------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,383.70
Total Capitulo		60,383.70
Global		60,383.70

**VOYBO**

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE LA D.D.O.O.T.S.M

**FORMULO**

ING. RENAN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

**AUTORIZO**

PROPR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

FECHA DE ELABORACION:

20 de abril de 2021

PROYECTO : OPH-032.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS OCAÑA

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 009.-RA. LA CONCEPCIÓN

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$60,383.70

COSTO PROGRAMADO PARA 2021: \$60,383.70

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2021: 100%

FECHA DE INICIO: 20-jul-21

FECHA DE TERMINACION: 08-ago-21

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 0

No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: ( ) CONTRATO ( ) ADMINISTRACION DIRECTA ( ) ADMINISTRACION COMITÉ ( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL ( ) MIXTA

FECHA DE ELABORACION: 20 de abril de 2021

PROYECTO : OPH-032.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES  
DEL ESTADO DE TABASCO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS OCAÑA

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

**LOCALIZACION:** 009.-RA. LA CONCEPCIÓN

**MUNICIPIO:** JALPA DE MENDEZ, TABASCO

**LOCALIDAD:** 009.-RA. LA CONCEPCIÓN

**BARRIO, COLONIA O EJIDO:**

**TIPO DE OBRA**

**NUEVA:** ( )

**EN PROCESO:** ( )

**AMPLIACION:** ( )

**REHABILITACION:** ( X )

**COMPLEMENTARIA:** ( )

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

**BENEFICIARIOS (No. Y TIPO):** 561 HABITANTES



RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 de agosto de 2021  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: OPH-032 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA

LOCALIDAD: RA- LA CONCEPCION

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K005 - URBANIZACION

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 60,383.70

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NATURALES  
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-jul-2021  
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-ago-2021

UNIDAD: MEJORAMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA: 40 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		Unidad	Cantidad	Precio unit.	Importe
	<b>Conceptos</b>				
	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
1.00	ABRAZADERA 2UH O UL	PIEZA	2.00	\$ 74.50	\$ 149.00
2.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG	8.00	\$ 194.00	\$ 1,552.00
3.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	1.00	\$ 892.00	\$ 892.00
4.00	APARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	1.00	\$ 1,028.00	\$ 1,028.00
5.00	SOPORTE CV1	PIEZA	2.00	\$ 111.00	\$ 222.00
6.00	CABLE THW CAL 30	METRO	8.00	\$ 157.00	\$ 1,256.00
7.00	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 10	M	170.00	\$ 58.00	\$ 9,860.00
8.00	BASTIDOR B3	PIEZA	4.00	\$ 144.50	\$ 578.00
9.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	12.00	\$ 73.00	\$ 876.00
10.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	12.00	\$ 16.50	\$ 198.00
11.00	AISLADOR 1C	PIEZA	2.00	\$ 71.00	\$ 142.00
12.00	AISLADOR 3R	PIEZA	12.00	\$ 18.50	\$ 198.00
13.00	CONECTOR H 30	PIEZA	1.00	\$ 577.00	\$ 577.00
14.00	CRUCETA PV75	PIEZA	1.00	\$ 52.00	\$ 52.00
15.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	4.00	\$ 209.50	\$ 838.00
16.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	4.00	\$ 157.00	\$ 628.00
17.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	PIEZA	1.00	\$ 134.00	\$ 134.00
18.00	CONECTOR PARA LINEA VVA	PIEZA	1.00	\$ 86.00	\$ 86.00
19.00	CONECTOR ESTRIBO	M	30.00	\$ 21.00	\$ 630.00
20.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/16	PIEZA	2.00	\$ 262.00	\$ 524.00
21.00	ANCLA C3	PIEZA	2.00	\$ 151.00	\$ 302.00
22.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	3.00	\$ 28.00	\$ 84.00
23.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	6.00	\$ 30.00	\$ 180.00
24.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	4.00	\$ 30.00	\$ 120.00
25.00	REMATE PARA CAL- 2	PIEZA	2.00	\$ 13.50	\$ 27.00
26.00	GUARDACABO G2	PIEZA	2.00	\$ 105.00	\$ 210.00
27.00	TORNILLO MAQUINA 16X78	PIEZA	1.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00
28.00	TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1B 13200/7620V YT	PIEZA	3.00	\$ 262.00	\$ 786.00
29.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE Fcgo DE 1.20 M CEDULA 30	PIEZA	3.00	\$ 367.00	\$ 1,101.00
30.00	FOCO LED DE 50 WATTS	M	50.00	\$ 15.50	\$ 775.00
31.00	CABLE THW CAL 10	PIEZA	3.00	\$ 420.00	\$ 1,260.00
32.00	CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	3.00	\$ 99.50	\$ 298.50
	FOTOGELDA 120-240 V MARCHA TORK	PIEZA	3.00	\$ 99.50	\$ 298.50
				SUB-TOTAL:	\$ 44,463.50
				IVA EN MATERIALES:	\$ 7,114.16
				TOTAL DE MATERIAL:	\$ 51,577.66



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



META: MEJORAMIENTO  
 INICIO REAL: 20-jul-2021  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN ESTA COMUNIDAD \$ 51,577.66  
 TERMINO REAL: 8-ago-2021  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 51,577.66  
 SALDO POR CANCELAR \$ 8,806.04

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ANEXO 01 DEL ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 58/2018 - 2021	1-jul-2021	\$ 60,383.70

EFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

AT CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DEPENDENCIA:  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA DIRECTOR DE LA DOOTSM  
 ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA RESIDENTE DE OBRA  
 POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA:  
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
 CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LOGO DE LA FUENTE



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTEN AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Razones: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_

# ALBUM FOTOGRAFICO

**OBRA:** OPH-032.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA

**LOCALIDAD:** RIA, CAMPO PETROLERO MECOACÁN

**RECURSOS:** RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
Jaipa de Méndez Tabasco  
2018-2021



*2018, Año del Y Centenario del Suavero de San Andrés en Tabasco*  
Dirección de Obras, Urbanismo, Territorial y Servicios Municipales  
Departamento de Planeación, Estudios y Presupuesto


**JAJA**  
*Jaipa de Méndez*  
1.ª Municipalidad Constitucional  
2018-2021  
Solución de Misil con Operación por Misil



**PERIODO:** DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021

**HOJA:**



Elaboró:  ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE AGOSTO DE 2021

**NOTA No: 01**

DE ACUERDO A ESTA FECHA SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA CON LA FINALIDAD DE MANIFESTAR EN LA MISMA TODOS LOS SUCESOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CUAL SE ASIENTAN LOS SIGUIENTES DATOS:

**OBRA:** OPH-032.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA

**RECURSOS:** RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

**LOCALIDAD:** R/A. LA CONCEPCION

**IMPORTE:** \$51,577.66

**PLAZO DE EJECUCION:** DEL 20 JUJLIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021

**FECHA DE INICIO:** 20/07/2021

**FECHA DE TERMINO:** 28/08/2021

ESTA BITACORA PODRA SER UTILIZADA POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN ESTA HOJA DE REGISTRO DE FIRMAS Y LAS CUALES FUERON ASIGNADOS Y PERTENECENN AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ING. SERGIO ALBERTO PORTILLA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 26 DE JULIO DE 2021

## NOTA No: 02

CON ESTA FECHA SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EL SUPERVISOR DE OBRA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN CONSTATANDO EL MOVIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-032.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA.

SE INICIA CON UNA PLATICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ACUERDO AL CAPITULO 100 DISTRIBUCION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN DE ACUERDO A ESTE REGLAMENTO Y SE LE INDICA A LA SUPERINTENDENCIA QUE DEBERA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION AEREAS DE LA C.F.E. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PREVIO A ESTA REUNION.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INCADO DE POSTES Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS ASI COMO INSTALACION DE CONDUCTORES

1.00	ABRAZADERA 2UH O UL	PIEZA	2.00
2.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4	KG	8.00
3.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	1.00
4.00	APARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	1.00
5.00	SOPORTE CV1	PIEZA	2.00
6.00	CABLE THW CAL 3/0	METRO	8.00
7.00	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 1/0	M	170.00
8.00	BASTIDOR B3	PIEZA	4.00
9.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	12.00
10.00	AISLADOR 1C	PIEZA	12.00
11.00	AISLADOR 3R	PIEZA	2.00
12.00	CONECTOR H 3/0	PIEZA	12.00
13.00	CRUCETA PV75	PIEZA	1.00
14.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	1.00
15.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	4.00

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 31 DE JULIO DE 2021

## NOTA No: 03

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-032.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

16.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	PIEZA	4.00
17.00	CONECTOR PARA LINEA VIVA	PIEZA	1.00
18.00	CONECTOR ESTRIBO	PIEZA	1.00
19.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/16	M	30.00
20.00	ANCLA C3	PIEZA	2.00
21.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	2.00
22.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	3.00
23.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	6.00
24.00	REMATE PARA CAL- 2	PIEZA	4.00
25.00	GUARDACABO G2	PIEZA	2.00
26.00	TORNILLO MAQUINA 16X76	PIEZA	2.00



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 08 DE AGOSTO DE 2021

## NOTA No: 04

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-032.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO LOS OCAÑA.  
SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DE TRANSFORMADOR HERRAJES Y LUMINARIAS

27.00	TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1B 13200/7620V YT	PIEZA	1.00
28.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE FoGo DE 1.20 M CEDULA 30	PIEZA	3.00
29.00	FOCO LED DE 50 WATTS	PIEZA	3.00
30.00	CABLE THW CAL 10	M	50.00
31.00	CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	3.00
32.00	FOTOCELDA 120-240 V MARCA TORK	PIEZA	3.00

CON ESTA MISMA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS FISICOS AL 100%



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM