



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 07 | 2021 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas            |  |             |      |                        |           |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría                           | Descripción  |             |      |                        | Clave     |
| Unidad responsable                  | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES   |             |      |                        | 08        |
| Prog. presupuestario                | URBANIZACION   |             |      |                        | K005      |
| Actividad Institucional             | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION   |             |      |                        | 008       |
| Finalidad                           | GOBIERNO   |             |      |                        | 1         |
| Función                             | OTROS SERVICIOS  |             |      |                        | 8         |
| Subfunción                          | OTROS  |             |      |                        | 05        |
| Subsubfunción                       | NINGUNO  |             |      |                        | 0         |
| Proyecto de Inversión               | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021*  |             |      |                        | OPH-033   |
| Ofic. Validación                    | ACTA No. 58 ORDINARIA 01/07/2021   |             |      |                        |           |
| Mes de Registro                     | Julio  |             |      |                        |           |
| Planeación                          |  |             |      |                        |           |
| Plan Municipal de Desarrollo        |  |             |      |                        |           |
| Eje rector                          | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA  |             |      |                        | 4         |
| Objetivo                            | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS   |             |      |                        | 1         |
| Estrategia                          | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS  |             |      |                        | 1         |
| Línea de acción                     | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA  |             |      |                        | 1         |
| Programa de Acción                  |  |             |      |                        |           |
| Objetivo                            | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN   |             |      |                        | 6         |
| Estrategia                          | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo |             |      |                        | 6         |
| Línea de acción                     | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.  |             |      |                        | 6         |
| Matriz de Indicadores de Resultados |  |             |      |                        |           |
| Nivel                               | Objetivo/Resumen Narrativo   | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin                                 |  |             |      |                        |           |
| Propósito                           |  |             |      |                        |           |
| Componentes                         |  |             |      |                        |           |
| Actividades                         |  |             |      |                        |           |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 07 | 2021 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

|                                 |         |   |      |                           |  |                     |  |
|---------------------------------|---------|---|------|---------------------------|--|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción)  | OPH-033 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021* |      |                           |  |                     |  |
| Localidad (clave y descripción) | 0019    | Iquinuapa, Jalpa de Méndez, Tabasco   |      |                           |  |                     |  |
| Proyecto Antecedente            | Nuevo   |   |      |                           |  |                     |  |
| Empleos generados               | 0       | Población Beneficiada   | 2015 | Proyectos Complementarios |  |                     |  |
| Inversión Total                 |         | Inversión anterior  |      | Inversión programada 2021 |  | Inversión pendiente |  |
| 0.00                            |         | 0.00  |      | 0.00                      |  | 0.00                |  |
| Meta total                      |         | Unidad de medida  |      | Meta programada           |  | Meta pendiente      |  |
| 1.00                            |         | MEJORAMIENTO  |      | 1.00                      |  | 0.00                |  |
| Periodo de ejecución:           |         |   |      | Modalidad de ejecución:   |  |                     |  |
| Inicio 20/07/2021               |         |   |      | Administración            |  |                     |  |
| Término 08/08/2021              |         |   |      |                           |  |                     |  |

ESTRUCTURA ECONOMICA

|               |                  |                          |  |
|---------------|------------------|--------------------------|--|
| Tipo de gasto |                  | Fuente de financiamiento |  |
| Clave         | Descripción      | Clave                    | Descripción                                  |
| 2             | GASTO DE CAPITAL | 23                       | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) |      |           |      | Meta total porcentual % |      |           |      |
|--|------|-----------|------|-------------------------|------|-----------|------|
|  |      |           |      | 1.00                    |      |           |      |
| Enero  | 0.00 | Abril     | 0.00 | Julio                   | 0.30 | Octubre   | 0.00 |
| Febrero  | 0.00 | Mayo      | 0.00 | Agosto                  | 0.70 | Noviembre | 0.00 |
| Marzo  | 0.00 | Junio     | 0.00 | Septiembre              | 0.00 | Diciembre | 0.00 |
| 1er Trim.                                      | 0.00 | 2do Trim. | 0.00 | 3er Trim                | 1.00 | 4to Trim. | 0.00 |

| Resumen de necesidades financieras |      |           |      | Monto total \$ |           |           |      |
|------------------------------------|------|-----------|------|----------------|-----------|-----------|------|
|                                    |      |           |      | 98,992.27      |           |           |      |
| Enero                              | 0.00 | Abril     | 0.00 | Julio          | 29,697.68 | Octubre   | 0.00 |
| Febrero                            | 0.00 | Mayo      | 0.00 | Agosto         | 69,294.59 | Noviembre | 0.00 |
| Marzo                              | 0.00 | Junio     | 0.00 | Septiembre     | 0.00      | Diciembre | 0.00 |
| 1er Trim.                          | 0.00 | 2do Trim. | 0.00 | 3er Trim       | 98,992.27 | 4to Trim. | 0.00 |

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

| Fecha      | No. de adecuación | Cabildo        | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO |                |               |            |
|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
|            |                   |                |               | Inicial     | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
|            | INICIAL           |                |               | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 01/07/2021 | TR-JULIO-001-A    | TR-JULIO-001-A | 01/07/2021    | 0.00        | 98,992.27      | 0.00          | 98,992.27  |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

¡Sistema de Vida con Espanza para todos!

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 07 | 2021 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

|                                |         |   |
|--------------------------------|---------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OPH-033 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021* |
|--------------------------------|---------|---|

| PARTIDA               |                                  |                  |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| CLAVE                 | DESCRIPCION                      | MONTO            |
| 24101                 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,035.30         |
| 24601                 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 97,956.97        |
| <b>Total Capitulo</b> |                                  | <b>98,992.27</b> |
| <b>Global</b>         |                                  | <b>98,992.27</b> |

**Vo.Bo**  
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

**FORMULO**  
 ING. RENAN TRINIDAD GARCIA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

**AUTORIZO**  
 PROF. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 de agosto de 2021  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.

PROYECTO: OPH-033

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

LOCALIDAD: POB. IQUINUAPA

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K005 - URBANIZACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 98,892.27

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NATURALES

UNIDAD: MEJORAMIENTO

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-11-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-ago-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 52 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

| Código | Conceptos  | Unidad | Cantidad | Precio unit. | Importe      |
|--------|--|--------|----------|--------------|--------------|
| A      | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                         |        |          |              |              |
| 1.00   | POSTE DE CONCRETO 12-750 INCLUYE: FLETE          | PIEZA  | 2.00     | \$ 8,450.00  | \$ 16,900.00 |
| 2.00   | PIEDRA BOLA DE RIO                               | M3     | 1.00     | \$ 892.50    | \$ 892.50    |
| 3.00   | ABRAZADERA ZUH O UL                              | PIEZA  | 2.00     | \$ 74.50     | \$ 149.00    |
| 4.00   | ABRAZADERA UC                                    | PIEZA  | 2.00     | \$ 52.00     | \$ 104.00    |
| 5.00   | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL- 4                  | KG     | 7.00     | \$ 194.00    | \$ 1,358.00  |
| 6.00   | CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 33 KV                   | PIEZA  | 2.00     | \$ 892.50    | \$ 1,785.00  |
| 7.00   | APARTARRAYO DE 33 KV                             | PIEZA  | 1.00     | \$ 1,029.00  | \$ 1,029.00  |
| 8.00   | SOPORTE CVI                                      | PIEZA  | 2.00     | \$ 111.00    | \$ 222.00    |
| 9.00   | CABLE THW CAL- 30                                | METRO  | 6.00     | \$ 157.00    | \$ 1,256.00  |
| 10.00  | CABLE ACSR 30                                    | KG     | 15.00    | \$ 73.00     | \$ 1,095.00  |
| 11.00  | BASTIDOR B3                                      | PIEZA  | 3.00     | \$ 144.50    | \$ 433.50    |
| 12.00  | ABRAZADERA 2BS                                   | PIEZA  | 9.00     | \$ 73.00     | \$ 657.00    |
| 13.00  | AISLADOR 1C                                      | PIEZA  | 9.00     | \$ 16.50     | \$ 148.50    |
| 14.00  | AISLADOR 3R                                      | PIEZA  | 3.00     | \$ 71.00     | \$ 213.00    |
| 15.00  | CONECTOR H 30                                    | PIEZA  | 15.00    | \$ 16.50     | \$ 247.50    |
| 16.00  | GRUCETA PV75                                     | PIEZA  | 2.00     | \$ 577.00    | \$ 1,154.00  |
| 17.00  | ABRAZADERA 1AG                                   | PIEZA  | 2.00     | \$ 125.00    | \$ 250.00    |
| 18.00  | VARILLA DE TIERRA DE 3M                          | PIEZA  | 5.00     | \$ 209.50    | \$ 1,047.50  |
| 19.00  | CONECTOR PARA VARILLA GAR                        | M      | 5.00     | \$ 157.00    | \$ 785.00    |
| 20.00  | CABLE DE ALUMINO MULTIPLE 2*1 CAL 10             | M      | 150.00   | \$ 58.00     | \$ 8,700.00  |
| 21.00  | CONECTOR PARA LINEA VIVA                         | PIEZA  | 2.00     | \$ 134.00    | \$ 268.00    |
| 22.00  | CONECTOR ESTRIBO                                 | PIEZA  | 2.00     | \$ 85.00     | \$ 172.00    |
| 23.00  | CABLE PARA RETENIDA AG 5/16                      | M      | 50.00    | \$ 21.00     | \$ 1,050.00  |
| 24.00  | ANCLA C3   | PIEZA  | 3.00     | \$ 262.00    | \$ 786.00    |
| 25.00  | PERNO ANCLA 1FA                                  | PIEZA  | 3.00     | \$ 151.00    | \$ 453.00    |
| 26.00  | REMATE CURVO RET 5/16                            | PIEZA  | 12.00    | \$ 28.00     | \$ 336.00    |
| 27.00  | REMATE RECTO RET 5/16                            | PIEZA  | 4.00     | \$ 30.00     | \$ 120.00    |
| 28.00  | REMATE PARA CAL- 2                               | PIEZA  | 2.00     | \$ 30.00     | \$ 60.00     |
| 29.00  | TORNILLO MACHINA 16X76                           | PIEZA  | 2.00     | \$ 105.00    | \$ 210.00    |
| 30.00  | GUARDACABO G2                                    | PIEZA  | 2.00     | \$ 13.50     | \$ 27.00     |
| 31.00  | TRANSFORMADOR DE 25 KVA YT 33000 V               | PIEZA  | 1.00     | \$ 36,225.00 | \$ 36,225.00 |
| 32.00  | BRAZO PARA LUMINARIO DE F609 DE 1.20 M CEDULA 30 | PIEZA  | 3.00     | \$ 262.00    | \$ 786.00    |
| 33.00  | FOCO LED DE 50 WATTS                             | PIEZA  | 3.00     | \$ 367.00    | \$ 1,101.00  |
| 34.00  | CABLE THW CAL 10                                 | M      | 25.00    | \$ 15.50     | \$ 387.50    |
| 35.00  | CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO         | PIEZA  | 3.00     | \$ 420.00    | \$ 1,260.00  |
| 36.00  | FOTOCELDA 120-240 V MARCA YORK                   | PIEZA  | 3.00     | \$ 99.50     | \$ 298.50    |
| 37.00  | CABLE 1*1 CAL 6                                  | M      | 100.00   | \$ 18.80     | \$ 1,880.00  |

SUB-TOTAL: \$ 88,846.50  
IVA EN MATERIALES: \$ 13,415.44  
TOTAL DE MATERIAL: \$ 97,261.94

META: MEJORAMIENTO INICIO REAL: 20-Jul-2021  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN ESTA COMUNIDAD \$ 97,261.94 TERMINO REAL: 8-ago-2021  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 97,261.94 SALDO POR CANCELAR \$ 1,730.33

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio   | Fecha      | Inversión (\$) |
|---|------------|----------------|
| ANEXO 01 DEL ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 58/2018 - 2021 | 1-Jul-2021 | \$ 98,992.27   |

**EFECTUACIONES (DE METAS)**

| No. de oficio | Fecha | Metas |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

**EN LAS CUALES SE EFECTUÓ LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCIÓN**

POR LA DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PÓRTILLA  
 DIRECTOR DE LA DDOOTSM

ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
 RESIDENTE DE OBRA

POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA: C. JOSE DEL CAMPEN HERNANDEZ ARELLANO  
 DELEGADO MUNICIPAL


POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUISO DE LA FUENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
 2018-2021



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA DE MENCIONAR AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, RELACIONADO CON LA MISMA Y 166 DE SU REGLAMENTO.



Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Razonces: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_

# ALBUM FOTOGRAFICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

"2018, Año del Y Centenario del Escarabajo de las Américas en Tabasco"  
Dirección de Obras, Mantenimiento Terminal y Servicio Municipal  
Departamento de Prácticas y Proyectos



MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

POB. IQUINUAJA

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021



RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

LOCALIDAD:

RECURSOS:


PERIODO: DEL 20 AL 30 DE AGOSTO DE 2021

HOJA:




# ALBUM FOTOGRAFICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jajapa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
"2018, Año del Y Centenario del Escarabajo de las Mariposas en Tabasco"  
Creación de Olinos, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipal  
Coordinación de Proceso Legislativo y Presupuestal



OBRA: OPH-033 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO  
LOCALIDAD: POB. IQUINUAPA  
RECURSOS: RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES  
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PERIODO: DEL 20 AL 30 DE AGOSTO DE 2021  
HOJA: \_\_\_\_\_



Elaboró: \_\_\_\_\_ ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZASUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021

NOTA No: 01

DE ACUERDO A ESTA FECHA SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA CON LA FINALIDAD DE MANIFESTAR EN LA MISMA TODOS LOS SUCESOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CUAL SE ASIENTAN LOS SIGUIENTES DATOS:

OBRA: OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

LOCALIDAD: POB. IQUINUAPA

IMPORTE: \$184,952.73

PLAZO DE EJECUCION: DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE INICIO: 20/07/2021

FECHA DE TERMINO: 08/08/2021

ESTA BITACORA PODRA SER UTILIZADA POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN ESTA HOJA DE REGISTRO DE FIRMAS Y LAS CUALES FUERON ASIGNADOS Y PERTENECENN AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ING. SERGIO ALBERTO PORTILLA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021


## NOTA No: 02

CON ESTA FECHA SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EL SUPERVISOR DE OBRA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN CONSTATANDO EL MOVIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO.

SE INICIA CON UNA PLATICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ACUERDO AL CAPITULO 100 DISTRIBUCION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN DE ACUERDO A ESTE REGLAMENTO Y SE LE INDICA A LA SUPERINTENDENCIA QUE DEBERA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION AEREAS DE LA C.F.E. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PREVIO A ESTA REUNION.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INCADO DE POSTES Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS ASI COMO INSTALACION DE CONDUCTORES

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| 1.00  | POSTE DE CONCRETO 12-750 INCLUYE: FLETE | PIEZA | 2.00  |
| 2.00  | PIEDRA BOLA DE RIO                      | M3    | 1.00  |
| 3.00  | ABRAZADERA 2UH O UL                     | PIEZA | 2.00  |
| 4.00  | ABRAZADERA UC                           | PIEZA | 2.00  |
| 5.00  | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4         | KG    | 7.00  |
| 6.00  | CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 33 KV          | PIEZA | 2.00  |
| 7.00  | APARTARRAYO DE 33 KV                    | PIEZA | 1.00  |
| 8.00  | SOPORTE CV1                             | PIEZA | 2.00  |
| 9.00  | CABLE THW CAL. 3/0                      | METRO | 8.00  |
| 10.00 | CABLE ACSR 3/0                          | KG    | 15.00 |
| 11.00 | BASTIDOR B3                             | PIEZA | 3.00  |
| 12.00 | ABRAZADERA 2BS                          | PIEZA | 9.00  |
| 13.00 | AISLADOR 1C                             | PIEZA | 9.00  |
| 14.00 | AISLADOR 3R                             | PIEZA | 3.00  |
| 15.00 | CONECTOR H 3/0                          | PIEZA | 15.00 |
| 16.00 | CRUCETA PV75                            | PIEZA | 2.00  |



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 31 DE JULIO DE 2021

## NOTA No: 03

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

|       |  |       |        |
|-------|--|-------|--------|
| 17.00 | ABRAZADERA 1AG                         | PIEZA | 2.00   |
| 18.00 | VARILLA DE TIERRA DE 3M                | PIEZA | 5.00   |
| 19.00 | CONECTOR PARA VARILLA GAR              | PIEZA | 5.00   |
| 20.00 | CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 1/0 | M     | 150.00 |
| 21.00 | CONECTOR PARA LINEA VIVA               | PIEZA | 2.00   |
| 22.00 | CONECTOR ESTRIBO                       | PIEZA | 2.00   |
| 23.00 | CABLE PARA RETENIDA AG 5/16            | M     | 50.00  |
| 24.00 | ANCLA C3                               | PIEZA | 3.00   |
| 25.00 | PERNO ANCLA 1PA                        | PIEZA | 3.00   |
| 26.00 | REMATE CURVO RET 5/16                  | PIEZA | 12.00  |
| 27.00 | REMATE RECTO RET 5/16                  | PIEZA | 4.00   |
| 28.00 | REMATE PARA CAL- 2                     | PIEZA | 2.00   |
| 29.00 | TORNILLO MAQUINA 16X76                 | PIEZA | 2.00   |
| 30.00 | GUARDACABO G2                          | PIEZA | 2.00   |



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 08 DE AGOSTO DE 2021

## NOTA No: 04

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE:INSTALACION DE TRANSFORMADOR HERRAJES Y LUMINARIAS

|       |  |       |        |
|-------|--|-------|--------|
| 31.00 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA YT 33000 V               | PIEZA | 1.00   |
| 32.00 | BRAZO PARA LUMINARIO DE FoGo DE 1.20 M CEDULA 30 | PIEZA | 3.00   |
| 33.00 | FOCO LED DE 50 WATTS                             | PIEZA | 3.00   |
| 34.00 | CABLE THW CAL 10                                 | M     | 25.00  |
| 35.00 | CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO         | PIEZA | 3.00   |
| 36.00 | FOTOCELDA 120-240 V MARCA TORK                   | PIEZA | 3.00   |
| 37.00 | CABLE 1+1 CAL 6                                  | M     | 100.00 |

CON ESTA MISMA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS FISICOS AL 100%



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

FECHA DE ELABORACION:

20 de abril de 2021

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

## Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



# JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

### REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: \_\_\_\_\_

TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0019.-POB. IQUINUAPA

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$98,992.27

COSTO PROGRAMADO PARA 2019: \$98,992.27

### METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2021: 100%

FECHA DE INICIO: 20-jul-21

FECHA DE TERMINACION: 08-ago-21

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
- ( ) ADMINISTRACION DIRECTA
- ( ) ADMINISTRACION COMITÉ
- ( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- ( ) MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

20 de abril de 2021

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

### DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0019.-POB. IQUINUAPA

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0019.-POB. IQUINUAPA

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

#### TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 2,915 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 20 de abril de 2021

PROYECTO: OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA LOS LANDERO

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0019.-POB. IQUINUAPA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 20 de abril de 2021

INFORMACION ADICIONAL:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021  
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 20 de junio de 2021

Folio No.: DPADS/346/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

**Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.**


Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OPH-033.-EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS LANDERO**, a ejecutarse en: **0019.- POB. IQUINUAPA**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s)  | Ubicación                    | Meta              | Unidad Ejecutora   | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| OPH-033.-       | <b>EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS LANDERO</b> | <b>0019.- POB. IQUINUAPA</b> | 1<br>MEJORAMIENTO | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 98,992.27         |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO**  
**DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

C.C.P. ARCHIVO