



**Jalpa de
Méndez**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2024 - 2027

Transformación, Justicia y Dignidad.

**INFORME SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULOS: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB2602026357172	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,630,263.92	8,386,452.29	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.063026392E7, modificado:8785459.29}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico estampado y obras complementarias en la calle 27 de febrero - 38630	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38630	5	8,618	8,091	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6133.0, meta_modificada:6133.0}}
2026	1	TAB2602026357171	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,547,662.82	10,938,410.80	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054766282E7, modificado:1.09384108E7}}	Mantenimiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la calle 27 de febrero - 40591	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	40591	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}
2026	1	TAB2602026357168	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,254,211.94	6,124,359.73	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7254211.94, modificado:6124359.73}}	Mantenimiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la calle primera Constitución - 40899	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	40899	5	8,618	8,051	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}
2026	1	TAB2602026357167	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,172,976.81	10,071,036.54	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.017297681E7, modificado:1.007103554E7}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico estampado y obras complementarias en la calle primera Constitución - 41114	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	41114	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4989.71, meta_modificada:4989.71}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26202635767	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle GALEANA Calle NICOLAS BRAVO La obra se localiza en la ciudad de Jalpa de Méndez entre las calles Morelos y Galeana antes de , lon:-93.06005348, lat:18.17619665}}	01-07-2025	29-08-2025	10,071,035.54	10,071,035.54	10,071,035.54	10,071,035.54	10,071,035.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTS-M-020/2025, contratista:LUCAS DE JESÚS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.007103554E7, importe_modificado:1.007103554E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4989.71}}	{2535767/proyecto_INICIO, 2535767/proyecto_PROCESO, 2535767/proyecto_INICIO, 2535767/proyecto_PROCESO, 2535767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26202635768	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle GALEANA Calle NICOLAS BRAVO la obra se localiza en la calle Constitucion entre las calles Morelos y Galeana antes de la call, lon:-93.06009568, lat:18.17614039}}	01-07-2025	15-08-2025	6,124,359.73	6,124,359.73	6,124,359.73	6,124,359.73	6,124,359.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTS-M-018/2025, contratista:JOSE ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:7236162.13, importe_modificado:6124359.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}}	{2535768/proyecto_INICIO, 2535768/proyecto_PROCESO, 2535768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26202635771	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 27 DE FEBRERO Barrio SANTA ANA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUEÑAS Y Calle 18 DE MARZO Calle PLAZA HIDALGO La obra se localiza en la calle 27 de febrero de la ciudad de Jalpa de Méndez entre la calle du, lon:-93.06550038, lat:18.17614254}}	01-07-2025	15-07-2025	10,938,410.80	10,938,410.80	10,938,410.80	10,938,410.80	10,938,410.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTS-M-014/2025, contratista:SAMUEL GUILLEN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.051710831E7, importe_modificado:1.09384108E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2535771/proyecto_INICIO, 2535771/proyecto_PROCESO, 2535771/proyecto_INICIO, 2535771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26202635772	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 27 DE FEBRERO Barrio SANTA ANA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUEÑAS Y Calle 18 DE MARZO Calle PLAZA HIDALGO La obra se localiza en la calle 27 de febrero entre la calle dueñas y la calle 18 de marzo por , lon:-93.06508304, lat:18.17617328}}	01-08-2025	30-09-2025	8,785,459.29	8,785,459.29	8,785,459.29	8,785,459.29	8,785,459.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTS-M-016/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.052451896E7, importe_modificado:8785459.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6133.0}}	{2535772/proyecto_PROCESO, 2535772/proyecto_INICIO, 2535772/proyecto_PROCESO, 2535772/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260302687603	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				822,804.07	811,238.02	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822804.07, modificado:811238.02}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos de la Ra Hermenegildo Galeana primera sección - 104238	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104238	5	907	811	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2026	1	TAB260302687605	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				20,556.56	19,026.39	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20556.56, modificado:19026.39}}	Rehabilitación de puente los Olanes en la Ra Reforma segunda sección - 106767	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	106767	5	805	819	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}
2026	1	TAB260302687606	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				663,778.11	646,317.92	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663778.11, modificado:646317.92}}	Rehabilitación de camino tramo san José en la Ra Benito Juárez Tercera Sección - 101129	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101129	5	435	413	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}
2026	1	TAB260302687608	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,021,890.30	1,010,431.53	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021890.3, modificado:1010431.53}}	Rehabilitación de camino varios tramos de la Ra Hermenegildo Galeana segunda sección - 103919	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	103919	5	881	847	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:591.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250302587603	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera Rancheria Hermenegildo Galeana primera 88208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial 27 de febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Iquinuapa La obra se localiza en la Ra, lon:-93.11999125, lat:18.18004893}}	15-10-2025	15-11-2025	811,238.02	811,238.02	811,238.02	811,238.02	811,238.02	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:822884.07, importe_modificado:811238.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2587603/proyecto_INICIO, 2587603/proyecto_FIN, 2587603/proyecto_PROCESO, 2587603/proyecto_INICIO, 2587603/proyecto_PROCESO, 2587603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587605	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maria Rancheria Reforma segunda sección santa maria 88218 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial San Greg. lon:-93.04506893, lat:18.33509893}}	01-10-2025	15-10-2025	19,025.39	19,025.39	19,025.39	19,025.39	19,025.39	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:304810.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}}	{2587605/proyecto_INICIO, 2587605/proyecto_FIN, 2587605/proyecto_PROCESO, 2587605/proyecto_INICIO, 2587605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587606	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:Eje vial Benito Juárez tercera sección Rancheria Benito Juárez Tercera Sección 88208 BENTO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Galeana segunda sección Eje vial Benito Juárez segunda La, lon:-93.15299837, lat:18.16278373}}	15-10-2025	15-11-2025	646,317.92	646,317.92	646,317.92	646,317.92	646,317.92	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:653778.11, importe_modificado:646317.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2587606/proyecto_INICIO, 2587606/proyecto_PROCESO, 2587606/proyecto_FIN, 2587606/proyecto_INICIO, 2587606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587608	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana segunda Rancheria Hermenegildo Galeana segunda 88208 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Benito Juárez tercera sección La o, lon:-93.13278796, lat:18.17010123}}	15-10-2025	30-11-2025	1,010,431.53	1,010,431.53	1,010,431.53	1,010,431.53	1,010,431.53	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1021890.3, importe_modificado:1010431.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.0}}	{2587608/proyecto_INICIO, 2587608/proyecto_PROCESO, 2587608/proyecto_FIN, 2587608/proyecto_INICIO, 2587608/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260302687609	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				274,993.91	270,263.38	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272993.91, modificado:270263.38}}	Rehabilitación de puente Cooperativa en la Ra Reforma segunda sección - 106821	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	106821	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.3, meta_modificada:191.3}}
2026	1	TAB260302687610	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,331.39	10,406.83	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11331.39, modificado:10406.83}}	Rehabilitación de puente Marquito en la Ra Reforma segunda sección - 106805	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	106805	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.69, meta_modificada:3.42}}
2026	1	TAB260302687612	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				787,284.26	778,892.14	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787284.26, modificado:778892.14}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en media y baja tensión entrada los Ricardez y Calle Rocio Beltran Medina del Pob Amatán - 101002	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101002	5	160	171	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2026	1	TAB260302687614	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				989,692.17	986,033.65	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989692.17, modificado:986033.65}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos ejido Santa Lucía Jalpa de Méndez Tabasco - 110054	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110054	5	670	652	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2603032587609	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maría Ranchería Reforma segunda sección santa maría 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Eje vial San Greg, lon:-93.04379669, lat:18.33461466}}	01-10-2025	15-10-2025	270,263.38	270,263.38	270,263.38	270,263.38	270,263.38	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:304910.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.3}}	{2587609/proyecto_INICIO, 2587609/proyecto_FIN, 2587609/proyecto_INICIO, 2587609/proyecto_PROCESO, 2587609/proyecto_INICIO, 2587609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2603032587610	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maría Ranchería Reforma segunda sección santa maría 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Eje vial San Greg, lon:-93.04506472, lat:18.33513362}}	01-10-2025	15-10-2025	10,406.83	10,406.83	10,406.83	10,406.83	10,406.83	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:304910.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.42}}	{2587610/proyecto_PROCESO, 2587610/proyecto_FIN, 2587610/proyecto_INICIO, 2587610/proyecto_PROCESO, 2587610/proyecto_FIN, 2587610/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2603032587612	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Eje vial Amatitán Pueblo Amatitán 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle 27 de febrero Y Eje vial Tomas Garrido Eje vial Chalcalapa primera La obra se localiza en el poblado Amatitán adelante de la calle 27 de febrero de la ci, lon:-93.08835818, lat:18.1657255}}	01-10-2025	30-10-2025	778,852.14	778,852.14	778,852.14	778,852.14	778,852.14	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160504, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:787294.26, importe_modificado:778852.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_FIN, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_FIN, 2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2603032587614	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Eje vial Santa Lucía Ejido Santa Lucía 86207 SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chalcalapa primera Y Eje vial Nabor Cornelio Eje vial Vicente Guerrero tra La obra se localiza en el Ejido Santa Lucía de la ciudad de jalpa d, lon:-93.10735861, lat:18.10988206}}	15-10-2025	15-11-2025	986,033.65	986,033.65	986,033.65	986,033.65	986,033.65	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160511, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:998582.17, importe_modificado:986033.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2587614/proyecto_INICIO, 2587614/proyecto_FIN, 2587614/proyecto_INICIO, 2587614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612870	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				883,062.68	972,798.65	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983062.68, modificado:972798.65}}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra San Nicolás - 110960	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110960	5	328	312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}
2026	1	TAB260402612866	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				638,703.41	631,607.14	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639703.41, modificado:631607.14}}	Rehabilitación de la red de agua potable en la Ra. el Campo Petrolero Mecocan - 120774	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120774	5	242	237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}
2026	1	TAB260402612869	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,326,644.32	3,538,919.29	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326644.32, modificado:3388819.29}}	Construcción de espacio público multideportivo en la Ra Reforma 2da sección Santa María - 119467	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	119467	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:604.0}}
2026	1	TAB260402612870	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,045,620.06	1,045,162.01	{f11: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055620.06, modificado:1045164.01}}	Rehabilitación de camino en varios tramos del Pob. Nicolás Bravo - 118822	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118822	5	1,328	1,303	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}}

A

23

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25040261287615	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:Eje vial San Nicolás Ranchería San Nicolás #6207 SAN NICOLÁS, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial La Concepción Eje vial Culco Cuanduacan La obra se localiza en la Ra San Nicolás de la ciudad de Jalpa de Méndez pasand, lon:-93.0669734, lat:18.08914931}}	01-10-2025	30-10-2025	972,798.55	972,798.55	972,798.55	972,798.55	972,798.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:993062.05, importe_modificado:972798.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}}	{2587615/proyecto_INICIO, 2587615/proyecto_PROCESO, 2587615/proyecto_FIN, 2587615/proyecto_INICIO, 2587615/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Eje vial El Campo Petrolero Mecoaacan Ranchería El Campo Petrolero Mecoaacan 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaacan Y Eje vial Reforma segunda santa María Eje vial Nicolas Bravo Paraiso La obra se, lon:-93.0802116, lat:18.33136493}}	15-11-2025	15-12-2025	531,607.14	531,607.14	531,607.14	531,607.14	531,607.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:539703.41, importe_modificado:531607.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}	{2612866/proyecto_INICIO, 2612866/proyecto_PROCESO, 2612866/proyecto_INICIO, 2612866/proyecto_PROCESO, 2612866/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612869	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa María Ranchería Reforma segunda sección santa María 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaacan Eje vial Reforma tercera La obra se l, lon:-93.04749486, lat:18.33309041}}	16-11-2025	16-12-2025	3,938,819.29	3,938,819.29	3,938,819.29	3,938,819.29	3,938,819.29	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2326044.32, importe_modificado:3938827.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}}	{2612869/proyecto_INICIO, 2612869/proyecto_PROCESO, 2612869/proyecto_INICIO, 2612869/proyecto_PROCESO, 2612869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612870	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Eje vial NICOLÁS BRAVO Pueblo NICOLÁS BRAVO NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Prolongación 27 DE FEBRERO Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Vicente Guerrero 2da sección La obra se localiza en el Poblado Nicolás Bravo de la c, lon:-93.08140965, lat:18.1626645}}	03-11-2025	30-11-2025	1,045,164.01	1,045,164.01	1,045,164.01	1,045,164.01	1,045,164.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1055520.05, importe_modificado:1045164.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}	{2612870/proyecto_INICIO, 2612870/proyecto_PROCESO, 2612870/proyecto_FIN, 2612870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

7

23

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612872	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				604,603.41	697,079.91	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604603.41, modificado:697079.91}}	Rehabilitación de camino en tramos entrada los Candeleros y entrada al panteón de la Ra Santuario 1ra sección - 118926	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118926	5	648	647	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}
2026	1	TAB260402612873	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,177,642.65	1,164,495.44	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177642.65, modificado:1164495.44}}	Construcción de pavimento asfáltico tramo don Arnulfo en el ej Novillero - 118954	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118954	5	644	640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:352.0}}
2026	1	TAB260402612874	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,364,841.16	1,331,652.03	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364841.16, modificado:1331652.03}}	Construcción de pavimento con concreto asfáltico en la entrada al Emisad en el Pob Ayapa - 118956	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118956	5	3,114	3,283	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}
2026	1	TAB260402612875	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				671,26.03	660,365.60	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67126.03, modificado:660365.6}}	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica tramo la ladillera en la Ra la Ceiba - 118958	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118958	5	287	332	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

R

PA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB256402612872	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Eje vial Santuario primera Ranchería Santuario primera 86205 SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Jalpa Comalcalco Y Eje vial Ribera alta Eje vial Santuario segunda La obra se localiza en la Ra Santuario primera , lon:-93.05900298, lat:18.19383858}}	15-10-2025	15-11-2025	597,079.91	597,079.91	597,079.91	597,079.91	597,079.91	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:504603.41, importe_modificado:597079.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}}	{2612872/proyecto_INICIO, 2612872/proyecto_PROCESO, 2612872/proyecto_FIN, 2612872/proyecto_INICIO, 2612872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256402612873	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Eje vial El Novillero Ejido El Novillero 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaacan Eje vial Mecoaacan san Lorenzo La obra se localiza en el Ejido el Novillero de la ciudad de Jalpa de Méndez p, lon:-93.09862268, lat:18.24739525}}	03-11-2025	30-11-2025	1,154,495.44	1,154,495.44	1,154,495.44	1,154,495.44	1,154,495.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:117642.65, importe_modificado:1154495.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}}	{2612873/proyecto_INICIO, 2612873/proyecto_PROCESO, 2612873/proyecto_FIN, 2612873/proyecto_PROCESO, 2612873/proyecto_INICIO, 2612873/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256402612874	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial ayapa Pueblo Ayapa 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Cupulco Comalcalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa de la ciudad de Jalpa de Méndez pasando Amatlán y Gre, lon:-93.11582793, lat:18.22054769}}	03-11-2025	30-11-2025	1,331,552.03	1,331,552.03	1,331,552.03	1,331,552.03	1,331,552.03	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1354841.15, importe_modificado:1331552.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2612874/proyecto_INICIO, 2612874/proyecto_PROCESO, 2612874/proyecto_FIN, 2612874/proyecto_INICIO, 2612874/proyecto_PROCESO, 2612874/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256402612875	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Eje vial La Ceiba Ranchería La Ceiba 86216 LA CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaacan Eje vial Mecoaacan segunda San Lorenzo La obra se localiza en la Ra la Ceiba, de la ciudad de Jalpa de Méndez pasando, lon:-93.07928553, lat:18.24613438}}	15-10-2025	15-11-2025	660,355.60	660,355.60	660,355.60	660,355.60	660,355.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:571126.03, importe_modificado:660355.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2612875/proyecto_INICIO, 2612875/proyecto_PROCESO, 2612875/proyecto_FIN, 2612875/proyecto_INICIO, 2612875/proyecto_PROCESO, 2612875/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612876	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				784,193.29	765,656.80	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784193.29, modificado:765056.8}}	Construcción de pavimento asfáltico en el Pob Soyataco - 118959	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118959	5	2,176	2,287	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2026	1	TAB260402612877	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				1,034,632.87	1,018,014.88	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034632.87, modificado:1018014.88}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en tramo los Lopez en el Ejido Santa Ana - 118961	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118961	5	180	170	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2026	1	TAB260402612879	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				1,065,122.00	1,039,802.17	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065122.0, modificado:1039802.17}}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra Huapacal 2da sección - 118964	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118964	5	1,013	969	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.92, meta_modificada:753.82}}
2026	1	TAB260402612880	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				441,492.30	510,791.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441492.3, modificado:510791.66}}	Rehabilitación del centro de salud, Ej. El Juncal - 109016	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	109016	5	211	202	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:105.06}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612876	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Eje vial Soyataco Pueblo Soyataco 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Prolongación Gregorio Méndez Y Eje vial Mecoacon Ninguno ninguno La obra se localiza en el Poblado Soyataco adelante de la prolongación de Gregorio Méndez y a, lon:-93.07431644, lat:18.21023612}}	03-11-2025	30-11-2025	765,056.80	765,056.80	765,056.80	765,056.80	765,056.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160682, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:784183.29, importe_modificado:765056.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2612876/proyecto_INICIO, 2612876/proyecto_PROCESO, 2612876/proyecto_FIN, 2612876/proyecto_PROCESO, 2612876/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612877	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:Eje vial SANTA ANA EL RIO Ejido SANTA ANA EL RIO SANTA ANA (EL RIO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial EL RIO Y Eje vial JALUPA Eje vial La Concepcion La obra se localiza en el ejido Santa Ana el Río, de la ciudad de Jalpa de Méndez, lon:-93.06375356, lat:18.11857877}}	03-11-2025	30-11-2025	1,019,014.88	1,019,014.88	1,019,014.88	1,019,014.88	1,019,014.88	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160680, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1034632.87, importe_modificado:1019014.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{2612877/proyecto_INICIO, 2612877/proyecto_PROCESO, 2612877/proyecto_FIN, 2612877/proyecto_INICIO, 2612877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612879	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Eje vial Huapacal segunda punta brava Ranchería Huapacal segunda punta brava HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquiuapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Trujillo Gomaticalco La obra se localiz, lon:-93.17482516, lat:18.18722177}}	15-11-2025	15-12-2025	1,039,802.17	1,039,802.17	1,039,802.17	1,039,802.17	1,039,802.17	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160669, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1065122.0, importe_modificado:1039802.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.82}}	{2612879/proyecto_INICIO, 2612879/proyecto_PROCESO, 2612879/proyecto_FIN, 2612879/proyecto_PROCESO, 2612879/proyecto_FIN, 2612879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612880	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Eje vial El Juncal Ejido El Juncal 86207 EL JUNCAL, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chalalapa primera Y Eje vial Nabor Cornelio Eje vial Cúlico Cuanduacan La obra se localiza en el ejido el Juncal de la ciudad de Jalpa de Méndez hac, lon:-93.13028549, lat:18.1092506}}	03-11-2025	30-11-2025	510,791.66	510,791.66	510,791.66	510,791.66	510,791.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161004, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:441492.3, importe_modificado:510791.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.06}}	{2612880/proyecto_INICIO, 2612880/proyecto_PROCESO, 2612880/proyecto_FIN, 2612880/proyecto_PROCESO, 2612880/proyecto_FIN, 2612880/proyecto_INICIO, 2612880/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612881	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				387,654.80	359,163.79	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367654.8, modificado:359163.79)}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión entrada los Sánchez, Ra Tierra Adentro 2da sección - 110095	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110095	5	398	402	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0)}
2026	1	TAB260402612882	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				898,458.47	884,969.43	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898458.47, modificado:884969.43)}	Rehabilitación de camino en el ejido Iquimapa - 111991	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	111991	5	863	846	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0)}
2026	1	TAB260402612883	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				450,726.29	444,802.41	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450726.29, modificado:444802.41)}	Rehabilitación de camino en varios tramos en la Ra. Tierras Peleadas - 112021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	112021	5	353	363	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0)}
2026	1	TAB260402612884	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				916,173.65	899,388.26	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916173.65, modificado:899388.26)}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra Chacalapa segunda sección Col Osorio - 101080	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101080	5	267	262	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:539.0)}

Handwritten mark resembling a stylized '9' or 'G'.

Handwritten mark resembling a stylized '23'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260402612881	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Eje vial Tierra Adentro segunda seccion Rancharía Tierra Adentro segunda 86208 TIERRA ADENTRO ODA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalupa Eje vial Dos Ceibas Cunduacan La obra se localiza en la Ra Tierra , lon:-93.02640218, lat:19.97077534}}	03-11-2025	30-11-2025	359,163.79	359,163.79	359,163.79	359,163.79	359,163.79	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160683, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:367654.8, importe_modificado:359163.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2612881/proyecto_INICIO, 2612881/proyecto_FIN, 2612881/proyecto_PROCESO, 2612881/proyecto_FIN, 2612881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260402612882	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Eje vial Iquiuapa el clavo Ejido Iquiuapa el clavo 86209 IQUIUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Gregorio Méndez Y Eje vial Iquiuapa Eje vial Hermenegildo Galeana segunda La obra se localiza en el ejido Iquiuapa e, lon:-93.12869225, lat:18.18450512}}	03-11-2025	30-11-2025	884,969.43	884,969.43	884,969.43	884,969.43	884,969.43	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160670, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:898458.47, importe_modificado:884969.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{2612882/proyecto_INICIO, 2612882/proyecto_PROCESO, 2612882/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260402612883	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Eje vial Tierras Peleadas (Tierras Amigas) Rancharía Tierras Peleadas (Tierras Amigas) 86203 TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalupa Eje vial Vainilla Nacajuca La obra se localiza, lon:-93.03732064, lat:18.14649691}}	03-11-2025	30-11-2025	444,802.41	444,802.41	444,802.41	444,802.41	444,802.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2612883/proyecto_FIN, 2612883/proyecto_INICIO, 2612883/proyecto_FIN, 2612883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260402612884	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:67, direccion:Eje vial col osorio Colonia OSORIO 86208 COLONIA OSORIO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitan Y Eje vial Chacalapa primera sección Eje vial Galeana segunda sección La obra se localiza en la col Osorio de la ciudad de Jalpa de M, lon:-93.13525787, lat:18.15461079}}	03-11-2025	30-11-2025	899,388.26	899,388.26	899,388.26	899,388.26	899,388.26	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160667, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:916173.65, importe_modificado:899388.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}}	{2612884/proyecto_INICIO, 2612884/proyecto_PROCESO, 2612884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten marks: a blue '9' and a blue signature/initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 _ CICLO DE RECURSO	F1 _ RAMO	F1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 _ CICLO DE RECURSO	F2 _ RAMO	F2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_APROBADO	MONTO_GLOBAI_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612885	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				132,916.97	130,604.95	{{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132916.97, modificado:130604.95}}}	Rehabilitación de camino tramo la iglesia Gregorio Méndez de la Ra Hermenegildo Galeana primera sección - 104274	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104274	5	907	811	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
2026	1	TAB260402612887	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				178,991.46	177,884.31	{{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178991.46, modificado:177824.31}}}	Rehabilitación de camino en tramos doña Dominga y Eddy de la Cruz en la Ra Sanuario segunda sección - 104420	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104420	5	482	482	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}
2026	1	TAB260402612890	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				883,916.65	870,669.67	{{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883916.65, modificado:870669.67}}}	Ampliación a la red de energía eléctrica en baja tensión, diversas entradas en la Ra Reforma 3ra sección - 121497	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121497	5	268	245	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2026	1	TAB260402612891	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				688,299.78	676,520.48	{{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688299.78, modificado:675220.48}}}	Rehabilitación de camino tramo la manga del Ejido el Púlpito - 121525	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121525	5	181	201	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}

9

22

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera Ranchería Hermenegildo Galeana primera 86205 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial 27 de Febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Iquimapa La obra se localiza en la Ra, lon:-93.10516576, lat:18.17697906}}	03-11-2025	30-11-2025	130,604.95	130,604.95	130,604.95	130,604.95	130,604.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2612885/proyecto_INICIO, 2612885/proyecto_PROCE SO, 2612885/proyecto_FIN, 2612885/proyecto_PROCE SO, 2612885/proyecto_FIN, 2612885/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612887	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Eje vial Santuario segunda sección Ranchería Santuario segunda sección 86205 SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Eje vial Santuario primera Eje vial Tapotzingo Nacajuca La obra se localiza en, lon:-93.03698732, lat:18.19797411}}	03-11-2025	30-11-2025	177,924.31	177,924.31	177,924.31	177,924.31	177,924.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}	{2612887/proyecto_INICIO, 2612887/proyecto_PROCE SO, 2612887/proyecto_FIN, 2612887/proyecto_PROCE SO, 2612887/proyecto_FIN, 2612887/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612890	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Eje vial Reforma tercera el guano Ranchería Reforma tercera el guano 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoacan Y Eje vial El Recreo Eje vial Reforma segunda santa maría La obra se localiza en I, lon:-93.06953954, lat:18.30902651}}	03-11-2025	30-11-2025	870,659.67	870,659.67	870,659.67	870,659.67	870,659.67	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:883916.55, importe_modificado:870659.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2612890/proyecto_INICIO, 2612890/proyecto_FIN, 2612890/proyecto_PROCE SO, 2612890/proyecto_FIN, 2612890/proyecto_INICIO, 2612890/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612891	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:Eje vial El Pulpito Ejido El Pulpito 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial La Concepción Eje vial Santa Lucía La obra se localiza en el Ejido el Pulpito de la ciudad de Jalpa de Méndez, pasando la Ra e, lon:-93.08967323, lat:18.10292373}}	03-11-2025	30-11-2025	575,220.48	575,220.48	575,220.48	575,220.48	575,220.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:598299.78, importe_modificado:575220.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{2612891/proyecto_INICIO, 2612891/proyecto_FIN, 2612891/proyecto_PROCE SO, 2612891/proyecto_FIN, 2612891/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260402612892	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				294,137.33	293,038.60	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294137.33, modificado:293038.6}}	Rehabilitación de camino cosechero los Xicotencatl en la Ra Benito Juárez 1ra sección - 121694	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121684	5	150	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}
2026	1	TAB260402612884	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				447,540.76	436,161.31	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447540.76, modificado:436161.31}}	Construcción de Canalización de concreto armado en el Poblado Ayapa (cuneta) - 121226	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121226	5	3,114	3,263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}
2026	1	TAB26040261788	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				605,677.72	598,655.99	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605677.72, modificado:598655.99}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos en la Villa Jalapa - 100989	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	100989	5	2,890	2,722	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB26040261282	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Eje vial Benito Juárez primera sección Ranchería Benito Juárez primera sección 86208 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquimapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Benito Juárez segunda La obra se local, lon:-93.17789566, lat:18.16255212}}	15-11-2025	30-11-2025	293,058.60	293,058.60	293,058.60	293,058.60	293,058.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}	{2612892/proyecto_INICIO, 2612892/proyecto_PROCESO, 2612892/proyecto_FIN, 2612892/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26040261284	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial Ayapa Pueblo Ayapa 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Cupilco Comalcalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa de la Ciudad de Jalpa de Méndez pasando Amatitán y Gre, lon:-93.10712391, lat:18.22932569}}	03-11-2025	30-11-2025	436,161.31	436,161.31	436,161.31	436,161.31	436,161.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160663, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:447640.75, importe_modificado:436161.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}	{2612894/proyecto_PROCESO, 2612894/proyecto_FIN, 2612894/proyecto_INICIO, 2612894/proyecto_PROCESO, 2612894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26040261786	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Eje vial JALAPA Pueblo JALAPA ENTRE Calle Prolongacion Josefa Ortiz de Domingz Y Eje vial El Río Eje vial Tierra Adentro 1ra La obra se localiza en la villa Jalupa de la ciudad de Jalpa de Méndez por la prolongación de la calle co, lon:-93.047482, lat:18.136399}}	01-10-2025	30-10-2025	598,855.99	598,855.99	598,855.99	598,855.99	598,855.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162348, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:605577.72, importe_modificado:598855.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2617186/proyecto_PROCESO, 2617186/proyecto_FIN, 2617186/proyecto_INICIO, 2617186/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



ANDREA MONTERO LÓPEZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

