



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
		PROGRAMA NORMAL																
GASTO CORRIENTE	K0001	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			7991	25,018,298.00	5,327,760.86	-	-	-	-	5,327,760.86	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0107	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	30. POSTES	EL PÚLPITO	351	CONTRATO	JM-FIII-K0107-2017	03/04/2017-17/05/2017	6233	-	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0117	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	109.70 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0117-2017	24/04/2017-07/06/2017	6224	-	306,265.65	299,424.57	-	-	-	306,265.65	0	90
GASTO DE CAPITAL	K0116	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DENIÑOS "NIÑOS HEROES"	1 TECHUMBRE	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0116-2017	24/04/2017-06/06/2017	6224	-	641,671.35	641,671.35	-	-	-	641,671.35	0	30
GASTO DE CAPITAL	M0020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0108.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA, (META 3871 M2)	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	4800	CONVENIO FISE		28/06/2017-12/08/2017	8531	-	1,991,415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,415.21	0	0
GASTO DE CAPITAL	M0021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0127.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA (META 280 M.L.)	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	4800	CONVENIO FISE		29/05/2017-27/06/2017	8531	-	268,652.44	0.00	0.00	0.00	0.00	268,652.44	0	0
GASTO DE CAPITAL	M0022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0128.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE VILLA JALUPA, (META 481 M.L.)	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	4800	CONVENIO FISE		28/05/2017-27/06/2017	8531	-	73,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	73,053.15	0	0



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
GASTO DE CAPITAL	K0023	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FONDO III GASTOS INDIRECTOS)	1 LOTE	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	ADMON		01/04/2017-30/06/2017	5231	-	52,200.00	49,398.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA ISABEL	1190.40 M2	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0118-2017	29/05/2017-27/07/2017	6241	-	1,573,781.80	1,563,335.25	1,057,779.50	1,057,779.50	1,057,779.50	516,002.30	67	70
GASTO DE CAPITAL	K0119	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN DIVERSOS TRAMOS	54 POSTES	BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	2459	CONTRATO		29/05/2017-27/07/2017	6233	-	2,571,328.19	-	-	-	-	2,571,328.19	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0120	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	16 POSTES	SAN HIPÓLITO	775	CONTRATO		29/05/2017-27/07/2017	6233	-	940,373.23	-	-	-	-	940,373.23	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0121	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO	400 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0121-2017	29/05/2017-27/07/2017	6232	-	2,098,788.85	2,080,141.66	-	-	-	2,098,788.85	0	75
GASTO DE CAPITAL	K0122	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 12" DE DIÁMETRO EN CALLE DUEÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	157 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	JM-FIII-K0122-2017	29/05/2017-27/07/2017	6232	-	931,058.75	920,997.18	-	-	-	931,058.75	0	15
GASTO DE CAPITAL	K0123	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AURELIANO BARJAU HERNANDEZ ENTRE CORREGIDORA Y SARABIA	116.80 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	JM-FIII-K0123-2017	29/05/2017-12/07/2017	6232	-	746,533.45	734,608.73	-	-	-	746,533.45	0	13
GASTO DE CAPITAL	K0124	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ISABEL	494.52 M2	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0124-2017	29/05/2017-27/07/2017	6241	-	464,631.93	460,079.01	326,218.85	326,218.85	326,218.85	138,413.08	70	71

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE	% DE
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			FINANC.	FÍSICO
GASTO DE CAPITAL	K0125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN DIVERSOS TRAMOS (BARRIO LA CANDELARIA)	40 POSTES	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	JM-FIII-K0125-2017	29/05/2017-27/07/2017	6233	-	1,998,195.25	1,983,235.04	-	-	-	1,998,195.25	0	20
GASTO DE CAPITAL	K0156	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	32 POSTES	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO		17/08/201715/10/2017	6233	-	1,965,800.50	-	-	-	-	1,965,800.50	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0157	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	41 POSTES	AYAPA	5640	CONTRATO		17/08/201715/10/2017	6233	-	1,716,547.57	-	-	-	-	1,716,547.57	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0158	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	16 POSTES	EL NOVILLERO	972	CONTRATO		17/08/201715/10/2017	6233	-	949,791.64	-	-	-	-	949,791.64	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0159	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12" Y DE 8" DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES	236.50 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO		17/08/201715/09/2017	6232	-	1,554,717.09	-	-	-	-	1,554,717.09	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0160	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3"	350 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO		17/08/201715/09/2017	6231	-	270,706.14	-	-	-	-	270,706.14	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0161	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MARCO ANTONIO FILIGRANA DIAZ"	1 SANITARIO	EJIDO AYAPA	458	CONTRATO		15/08/201730/10/2017	6224	-	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0162	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	1 SANITARIO	EJIDO AYAPA	458	CONTRATO		15/08/201713/10/2017	6224	-	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00	0	0
TOTAL PROGRAMA										25,018,298.00	28,888,751.16	10,318,368.90	2,969,476.46	2,969,476.46	2,969,476.46	25,919,274.70		
NORMAL																		

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2017
\$28,888,751.16



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
			PROGRAMA NORMAL														
GASTO CORRIENTE	E0001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2017	31/12/2017	1131	15,002,622.54	16,608,984.60	16,608,984.60	8,421,844.59	8,421,844.59	8,421,844.59	8,187,140.01		
								1313	1,220,560.44	1,407,225.84	1,407,225.84	715,969.09	715,969.09	715,969.09	691,256.75		
								1314	200,900.00	200,900.00	200,900.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	109,700.00		
								1321	7,248,773.87	7,748,773.87	7,748,773.87	-	-	-	7,748,773.87		
								1322	635,764.10	635,764.10	635,764.10	322,921.65	322,921.65	322,921.65	312,842.45		
								1325	374,400.00	374,400.00	374,400.00	-	-	-	374,400.00		
								1326	245,700.00	245,700.00	245,700.00	-	-	-	245,700.00		
								1327	327,600.00	327,600.00	327,600.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	19,600.00		
								1341	2,332,762.52	3,034,800.00	3,034,800.00	1,770,468.36	1,770,468.36	1,770,468.36	1,264,331.64		
								1411	4,082,681.86	4,303,246.92	4,303,246.92	2,189,683.49	2,189,683.49	2,189,683.49	2,113,563.43		
								1441	350,000.00	474,850.00	474,807.21	474,807.21	474,807.21	474,807.21	42.79		
								1522	1,276,000.00	1,323,000.00	1,323,000.00	675,750.00	675,750.00	675,750.00	647,250.00		
								1541	5,186,119.14	5,186,119.14	5,186,119.14	2,367,440.07	2,367,440.07	2,367,440.07	2,818,679.07		
								1542	421,200.00	421,200.00	421,200.00	-	-	-	421,200.00		
								1540	658,891.86	718,791.12	718,791.12	349,279.62	349,279.62	349,279.62	369,511.50		
								1592	1,276,000.00	1,462,660.00	1,462,660.00	816,340.00	816,340.00	816,340.00	646,320.00		
								1595	237,918.52	237,918.52	237,918.52	-	-	-	237,918.52		
								1611	1,661,497.38	1,666,394.92	-	-	-	-	1,666,394.92		
								1711	562,481.76	562,481.76	562,481.76	263,526.43	263,526.43	263,526.43	298,955.33		
								1712	606,406.24	661,534.08	661,534.08	321,143.43	321,143.43	321,143.43	340,390.65		
								1719	608,400.00	614,900.00	614,900.00	614,900.00	614,900.00	614,900.00	-		
								2111	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
								2112	3,500.00	358.24	-	-	-	-	358.24		
								2113	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
								2114	1,000.00	500.00	-	-	-	-	500.00		
								2121	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
								2161	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
								2211	15,000.00	101.95	-	-	-	-	101.95		
								2461	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
								2611	300,000.00	825,926.18	825,926.18	825,926.18	825,926.18	825,926.18	-		
								2612	30,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00		
								2831	-	-	-	-	-	-	-		
								2911	-	4,098.05	4,098.05	4,098.05	4,098.05	4,098.05	-		
								2961	100,000.00	30,727.03	30,544.21	20,864.91	20,864.91	20,864.91	9,862.12		
								2991	-	-	-	-	-	-	-		
								3141	30,000.00	20,000.00	10,250.83	10,250.83	10,250.83	10,250.83	9,749.17		
								3451	250,000.00	150,616.34	150,616.34	150,616.34	150,616.34	150,616.34	-		
								3521	-	-	-	-	-	-	-		
			TECHO FINANCIERO APROBADO FIV 2017					3551	40,000.00	22,064.00	11,501.40	11,501.40	11,501.40	11,501.40	10,562.60		
			\$49,424,036.00					3711	10,000.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	-		
								3751	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-		
								3821	84,002.77	120,025.34	120,025.34	120,025.34	120,025.34	120,025.34	-		
								TOTAL PROG. NORMAL	45,414,183.00	49,424,036.00	47,736,143.51	20,866,930.99	20,866,930.99	20,866,930.99	28,557,105.01	42.00	42.00


 COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33


 TRESORERÍA MUNICIPAL



 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MÉNDEZ
 CONTRALORÍA DE CONTRALORÍA

