

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	ARROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO. METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
		PROGRAMA NORMAL																
	K0001	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	26,669,505.00	22,508,921.29	-	-	-	22,508,921.29	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0132	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	10 POSTES	TIERRA ADECENTRO ZA.	793	CONTRATO		01/03/2018-14/04/2018	62403	-	502,706.50	-	-	-	502,706.50	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0133	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	1069 M.L.	SAN HIPOLITO	775	CONTRATO		2/04/2018-30/04/2018	62501	-	3,959,287.98	-	-	-	3,959,287.98	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0134	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3"	4316.70 M.L.	PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO		01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2,536,909.22	-	-	-	2,536,909.22	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0135	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3"	4614 M.L.	LA TRINIDAD	785	CONTRATO		01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2,505,071.17	-	-	-	2,505,071.17	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0136	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, COL. SAN ANTONIO	400 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0136-2018	01/03/2018-30/03/2018	62501	-	1,446,134.23	-	-	-	94,750.79	93	99	
GASTO DE CAPITAL	K0137	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIX DOMINGUEZ PÉREZ"	244.40 M.L.	BENITO JUAREZ ZA.	2459	CONTRATO		01/03/2018-14/04/2018	62201	-	776,287.06	-	-	-	776,287.06	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0138	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO "EMSAD 59" EN LA COLONIA EL MANGO DE AYAPA	1 SANITARIO	EL MANGO DE AYAPA	296	CONTRATO		02/04/2018-16/05/2018	62201	-	430,000.00	-	-	-	430,000.00	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0141	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS ENTRADAS	770 M.L.	BENITO JUAREZ ZA.	1132	CONTRATO		02/04/2018-30/04/2018	62403	-	402,959.78	-	-	-	402,959.78	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0142	REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A MADRAZO"	1 REHAB. IA.	HUAPACAL COL. EL	1413	CONTRATO		27/04/2018-31/05/2018	62201	-	267,987.97	-	-	-	267,987.97	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0143	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS "FILDA SANDOVAL VALENZUELA"	1 TECHUMBRE	GARMEN LA ENSENADA (AYAPA)	150	CONTRATO		27/04/2018-31/05/2018	62201	-	750,839.27	-	-	-	750,839.27	0	0	

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	K0144	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "GRAL. VICENTE GUERRERO"	1	CONSTRUCION LUCIA	979	CONTRATO		27/04/2018-31/05/2018	62201	-	1,570,750.86	-	-	-	-	1,570,750.86	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0145	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AURELIANO BARRAU HERNANDEZ"	157.85	M.L.	MECOACAN	2281	CONTRATO	27/04/2018-11/05/2018	62201	-	482,484.14	-	-	-	-	482,484.14	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0146	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12 PULGADAS EN CALLE SAN MARCOS	646 M.L.	JALUPA	4800	CONTRATO		27/04/2018-31/05/2018	62303	-	1,921,002.77	-	-	-	-	1,921,002.77	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0147	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN ENTRADA LOS VAZQUEZ	225 M.L.	AVAPA	5640	CONTRATO		07/05/2018-31/05/2018	62502	-	440,162.29	0.00	-	0.00	0.00	440,162.29	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0149	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	136.70 M.L.	GUANO	474	CONTRATO		01/05/2018-31/05/2018	62201	-	476,982.77	-	-	-	-	476,982.77	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0150	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 AULA	GUANO	474	CONTRATO		01/05/2018-14/06/2018	62201	-	390,172.33	0.00	-	0.00	0.00	390,172.33	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0151	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 SANITARIO	GUANO	474	CONTRATO		01/05/2018-14/06/2018	62201	-	498,646.37	0.00	-	0.00	0.00	498,646.37	0	0
TOTAL PROGRAMA NORMAL:										26,669,505.00	41,867,306.00	7,845,841.18	1,351,383.44	1,351,383.44	1,351,383.44	40,515,922.56		

REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS	REFERENDOS
GASTO DE CAPITAL	K0131	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (INTERESES 2017) REFERENDO	1000 M.L.	EIDO SAN HILOLITO	775	CONTRATO	JM-FII-K0193-2017	11/01/2018-30/01/2018	62502	119,566.39	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	100	100
GASTO CORRIENTE	P0032	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII 2018 INTERESES MENSUALES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	-	348.86	-	-	-	-	348.86	0	0
TOTAL INTERESES 2018										119,566.39	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	348.86		
TOTAL GLOBAL										26,789,071.39	41,986,017.80	7,964,204.12	1,469,746.38	1,469,746.38	1,469,746.38	40,516,271.42		

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2018
 \$41,867,306.00

[Firma]

LIC. LILIA OEGUERA ANDRADE
 COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



RAMO 33

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 DIRECCION DE CONTRATORIA



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	POR EFERER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-METODO	DEVENGADO						
GASTO CORRIENTE	E0001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2018	31/12/2018	11301	17.113.529,60	18.113.529,60	18.113.529,60	4.749.182,70	4.749.182,70	4.571.656,14	13.364.346,90			
								13101	1.688.362,08	1.688.362,08	1.688.362,08	428.376,68	428.376,68	428.376,68	1.259.985,40			
								13104	206.640,00	206.640,00	206.640,00	154.480,00	154.480,00	154.480,00	52.160,00			
								13201	690.984,68	1.690.984,68	1.690.984,68	-	-	-	1.690.984,68			
								13202	6.954.991,93	6.954.991,93	6.954.991,93	-	-	-	6.954.991,93			
								13203	628.050,00	628.050,00	628.050,00	-	-	-	628.050,00			
								13415	4.329.835,38	5.498.351,28	5.498.351,28	1.053.807,77	1.053.807,77	1.046.371,35	4.444.543,51			
								14106	4.709.517,70	4.709.517,70	4.709.517,70	1.165.449,08	1.165.449,08	1.165.449,08	3.544.068,62			
								14401	475.000,00	475.000,00	475.000,00	-	-	-	475.000,00			
								15401	5.527.328,00	5.203.928,00	5.203.928,00	1.441.882,40	1.441.882,40	1.441.882,40	3.762.045,60			
								15901	1.674.155,64	1.674.155,64	1.674.155,64	345.500,00	345.500,00	345.500,00	1.328.655,64			
								15902	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	1.064.500,00			
								16101	1.445.936,51	1.475.896,44	1.475.896,44	-	-	-	1.475.896,44			
								16109	235.475,88	235.475,88	235.475,88	-	-	-	235.475,88			
								17102	1.299.711,60	1.623.111,60	1.623.111,60	638.672,38	638.672,38	633.373,20	984.439,22			
								26102	-	395.742,65	395.742,64	395.742,64	395.652,64	395.652,64	90,01			
								29601	-	96.458,66	61.299,14	61.299,14	53.519,15	42.939,51				
								31401	22.000,00	22.000,00	5.420,76	5.420,76	5.420,76	16.579,24				
								34501	-	213.916,76	213.916,76	-	-	-	213.916,76			
								35501	-	23.084,24	23.084,24	23.084,24	23.084,24	23.084,24	-			
								37202	-	17.500,00	13.765,33	13.765,33	13.765,33	13.765,33	3.734,67			
								37504	-	3.600,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	519,00			
								39401	-	31.133,55	31.133,55	31.133,55	31.133,55	31.133,55	-			
								79902	-	187.039,31	-	-	-	-	187.039,31			
								TOTAL PROG. NORMAL	48.411.519,00	52.578.470,00	52.335.438,25	10.856.377,67	10.848.507,68	10.658.245,52	41.729.662,32	21,00	21,00	
								TOTAL GLOBAL:	48.411.519,00	52.578.543,81	52.335.438,25	10.856.377,67	10.848.507,68	10.658.245,52	41.730.356,13			

Formado
 LIC. LILIA OCEGUERA ANDRADE
 COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MIPAL.
RAMO 33
 2016
 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ
 LIC. MARCELO CONDORA ESTRADA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ
 2016-2018
 PROFR. RUBEN MARTINEZ CUPIDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

