

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO	
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
		PROGRAMA NORMAL																
GASTO CORRIENTE	K0001	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	26.669.505,00	94.205,71	-	-	-	94.205,71	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0132	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	10 POSTES	TIERRA ADENTRO 2A.	793	CONTRATO	JM-FIII-K0132-2018	01/03/2018-14/04/2018	62403	-	502.706,50	493.473,30	492.713,27	492.713,27	491.676,11	9.993,23	98	90
GASTO DE CAPITAL	K0133	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1069 M.L.	SAN HIPÓLITO	775	CONTRATO	JM-FIII-K0133-2018	2/04/2018-30/04/2018	62501	-	4.344.085,36	4.344.085,36	4.344.085,36	4.344.085,36	4.344.085,36	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0134	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3"	4316,70 M.L.	PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	JM-FIII-K0134-2018	01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2.684.888,21	2.514.569,96	2.492.865,75	2.418.613,73	2.412.494,74	266.274,48	90	90
GASTO DE CAPITAL	K0135	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3"	4614 M.L.	LA TRINIDAD	785	CONTRATO	JM-FIII-K0135-2018	01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2.484.082,86	2.484.082,86	2.484.082,86	2.484.082,86	2.484.082,86	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0136	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL, COL. SAN ANTONIO	400 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0136-2018	01/03/2018-30/03/2018	62501	-	1.427.641,42	1.427.641,42	1.427.641,42	1.427.641,42	1.427.641,42	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0137	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FÉLIX DOMÍNGUEZ PÉREZ"	244,40 M.L.	BENITO JUAREZ 2A.	2459	CONTRATO	JM-FIII-K0137-2018	01/03/2018-14/04/2018	62201	-	776.287,06	765.266,12	765.265,04	765.265,04	764.465,25	11.022,02	99	98
GASTO DE CAPITAL	K0138	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO "EMSAD 59" EN LA COLONIA EL MANGO DE AYAPA	1 SANITARIO	EL MANGO DE AYAPA	296	CONTRATO	JM-FIII-K0138-2018	02/04/2018-16/05/2018	62201	-	430.000,00	422.206,65	414.646,61	414.646,61	414.646,61	15.353,39	96	90
GASTO DE CAPITAL	K0141	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS ENTRADAS	770 M.L.	BENITO JUAREZ 1A	1132	CONTRATO	JM-FIII-K0141-2018	02/04/2018-30/04/2018	62403	-	392.318,22	392.318,22	392.318,22	392.318,22	392.318,22	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0142	REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A. MADRAZO"	1 REHAB.	HUAPACAL 1A.	1413	CONTRATO	JM-FIII-K0142-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	267.987,97	259.652,18	0,00	0,00	0,00	267.987,97	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0143	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS "FILIDA SANDOVAL VALENZUELA"	1 TECHUMBRE	COL. EL CARMEN LA ENSENADA (AYAPA)	150	CONTRATO	JM-FIII-K0143-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	750.839,27	735.374,99	-	-	-	750.839,27	0	50

2

*[Handwritten signature]*

7

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
GASTO DE CAPITAL	K0144	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "GRAL. VICENTE GUERRERO"	1 CONSTRUCCION	SANTA LUCIA	979	CONTRATO	JM-FIII-K0144-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	1.570.750,86	1.552.525,14	-	-	-	1.570.750,86	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0145	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AURELIANO BARJAU HERNANDEZ"	157,85 M.L.	MECOACAN	2281	CONTRATO	JM-FIII-K0145-2018	27/04/2018-11/05/2018	62201	-	482.484,14	470.708,84	-	-	-	482.484,14	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0146	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12 PULGADAS EN CALLE SAN MARCOS	646 M.L.	JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0146-2018	27/04/2018-31/05/2018	62303	-	1.921.002,77	1.903.986,20	1.540.856,19	1.540.856,19	1.531.557,92	380.146,58	80	80
GASTO DE CAPITAL	K0147	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN ENTRADA LOS VAZQUEZ	225 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0147-2018	07/05/2018-31/05/2018	62502	-	440.162,29	430.390,93	377.755,53	377.755,53	375.475,97	62.406,76	86	86
GASTO DE CAPITAL	K0149	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	136,70 M.L.	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0149-2018	01/05/2018-31/05/2018	62201	-	476.982,77	465.709,14	-	-	-	476.982,77	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0150	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 AULA	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0150-2018	01/05/2018-14/06/2018	62201	-	390.172,33	381.875,41	0,00	0,00	0,00	390.172,33	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0151	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 SANITARIO	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0151-2018	01/05/2018-14/06/2018	62201	-	498.646,37	486.454,10	0,00	0,00	0,00	498.646,37	0	50
GASTO DE CAPITAL	K0152	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	47 POSTES	HUAPACAL 2A. (PUNTA BRAVA)	1750	CONTRATO		01/05/2018-15/07/2018	62403	-	2.566.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.667,40	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0153	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 PULGADA DE DIAMETRO	1337 M.L.	EJIDO EL PULPITO	351	CONTRATO		01/06/2018-30/06/2018	62403	-	479.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	479.256,11	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0154	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES COL. BONANZA	1238 M.L.	EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO)	1433	CONTRATO		01/06/2018-30/06/2018	62403	-	711.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	711.390,14	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0156	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8 PULGADA DE DIAMETRO	337 M.L.	EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO)	1433	CONTRATO		15/06/2018-30/06/2018	62403	-	364.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	364.821,46	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0169	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 AULA	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO		18/06/2018-18/07/2018	62201	-	414.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	414.227,15	0	0

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	X0170	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	50 POSTES	HERMENEGILDO GALEANA ZA.	1881	CONTRATO		18/07/2018-31/08/2018	62403	-	2.571.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.314,60	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0172	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	29 POSTES	BENITO JUAREZ ZA.	2459	CONTRATO		2/07/2018-15/08/2018	62403	-	1.372.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.465,22	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0173	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	12 POSTES	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO		1/08/2018-31/08/2018	62403	-	714.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	714.854,54	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0174	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES	1530 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO		02/07/2018-31/07/2018	62403	-	792.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	792.416,62	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0175	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES	1379 M.L.	GREGORIO MENDEZ	1105	CONTRATO		02/07/2018-31/07/2018	62403	-	736.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	736.923,77	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0176	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10 PULGADA DE DIAMETRO	170 M.L.	NABOR CORNELIO ALVAREZ	211	CONTRATO		02/07/2018-31/07/2018	62403	-	206.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.468,01	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0177	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	34 POSTES	BENITO JUAREZ ZA.	1132	CONTRATO		02/07/2018-31/07/2018	62403	-	1.524.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.158,53	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0178	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	17 POSTES	BOQUIAPA	1156	CONTRATO		02/07/2018-31/07/2018	62403	-	1.051.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,32	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0179	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	58 POSTES	IQUINUAPA	2915	CONTRATO		1/08/2018-30/09/2018	62403	-	3.477.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.452,00	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0181	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	24 POSTES	EL RECREO	1118	CONTRATO		1/08/2018-31/08/2018	62403	-	1.456.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.461,30	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0182	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4 POSTES	EL RIO	2566	CONTRATO		1/08/2018-31/08/2018	62403	-	291.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	291.454,72	0	0
GASTO DE CAPITAL	X0183	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE	1 CISTERNA	EL NOVILLERO	972	CONTRATO		1/08/2018-30/09/2018	62402	-	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0	0

TOTAL PROGRAMA NORMAL: 26.669.505,00 41.867.306,00 19.530.320,82 14.732.230,25 14.657.978,23 14.638.444,46 27.209.327,77

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	M O N T O							% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO	
										APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER			
<b>REFRENDOS</b>																			
GASTO DE CAPITAL	K0131	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (INTERESES 2017) REFRENDO	1000 M.L.	EJIDO SAN HIPOLITO	775	CONTRATO	JM-FIII-K0193-2017	11/01/2018-30/01/2018	62502	119.566,39	118.362,94	118.362,94	118.362,94	118.362,94	118.362,94	-	100	100	
<b>INTERESES</b>										TOTAL REFRENDO 2017		119.566,39	118.362,94	118.362,94	118.362,94	118.362,94	118.362,94	-	
GASTO CORRIENTE	P0032	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII 2018 INTERESES MENSUALES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	-	2.511,05	-	-	-	-	2.511,05	0	0	
<b>INTERESES</b>										TOTAL INTERESES 2018		-	2.511,05	-	-	-	-	2.511,05	

TOTAL GLOBAL 26.789.071,39 41.988.179,99 19.648.683,76 14.850.593,19 14.776.341,17 14.756.807,40 27.211.838,82

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2018  
\$41,867,306.00

Formuló




LIC. LILIA OCEGUERA ANDRADE  
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



**RAMO 33**

Autorizó



TEC. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ ARELLANO  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL


Vo.Bo.



M.I. ERNESTO FRANCISCO MARTÍNEZ VARGAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
			<b>PROGRAMA NORMAL</b>														
GASTO CORRIENTE	E0001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2018	31/12/2018	11301	17.113.529,60	18.216.636,90	18.216.636,90	9.239.061,30	9.239.061,30	9.221.494,74	8.977.575,60		
								13101	1.688.362,08	1.725.244,70	1.725.244,70	860.880,86	860.880,86	860.880,86	864.363,84		
								13104	206.640,00	322.080,00	322.080,00	322.080,00	322.080,00	322.080,00	-		
								13201	690.984,68	692.018,88	692.018,88	354.678,27	354.678,27	354.678,27	337.340,61		
								13202	6.954.991,93	7.955.661,14	7.955.661,14	15.456,38	15.456,38	15.456,38	7.940.204,76		
								13203	628.050,00	614.800,00	614.800,00	-	-	-	614.800,00		
								13415	4.329.835,38	4.265.050,30	4.265.050,30	2.217.094,78	2.217.094,78	2.217.094,78	2.047.955,52		
								14106	4.709.517,70	4.666.987,30	4.666.987,30	2.332.817,77	2.332.817,77	2.332.817,77	2.334.169,53		
								14401	475.000,00	474.490,82	474.490,82	474.490,82	474.490,82	474.490,82	-		
								15401	5.527.328,00	5.764.060,40	5.764.060,40	2.882.608,40	2.882.608,40	2.882.608,40	2.881.452,00		
								15901	1.674.155,64	1.630.094,58	1.630.094,58	690.667,48	690.667,48	690.667,48	939.427,10		
								15902	1.410.000,00	1.380.500,00	1.380.500,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00	690.000,00		
								16101	1.445.936,51	1.522.281,08	1.522.281,08	-	-	-	1.522.281,08		
								16109	235.475,88	145.914,85	145.914,85	-	-	-	145.914,85		
								17102	1.299.711,60	2.212.173,88	2.212.173,88	1.577.372,88	1.577.372,88	1.577.372,88	634.801,00		
								26102	-	443.430,64	443.430,63	443.430,63	443.430,63	443.430,63	0,01		
								29601	-	113.413,08	113.413,08	112.763,48	112.763,48	112.763,48	649,60		
			<b>TECHO FINANCIERO APROBADO</b>														
			2018														
			\$52,578,470.00														
								31401	22.000,00	22.000,00	10.841,52	10.841,52	10.841,52	10.841,52	11.158,48		
								34501	-	213.920,74	213.920,74	213.920,69	213.920,69	213.920,69	0,05		
								35501	-	42.316,36	39.316,36	39.316,36	39.316,36	39.316,36	3.000,00		
								37202	-	17.500,00	13.765,33	13.765,33	13.765,33	13.765,33	3.734,67		
								37504	-	3.600,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	519,00		
								39401	-	31.133,55	31.133,55	31.133,55	31.133,55	31.133,55	-		
								79902	-	103.160,80	-	-	-	-	103.160,80		
								<b>TOTAL PROG. NORMAL</b>	<b>48.411.519,00</b>	<b>52.578.470,00</b>	<b>52.456.897,04</b>	<b>22.525.961,50</b>	<b>22.525.961,50</b>	<b>22.508.394,94</b>	<b>30.052.508,50</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
GASTO CORRIENTE	P0033		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2018 INTERESES MENSUALES)	CD. JALPA DE MENDEZ		15695	Admon.	79902	-	614,64	-	-	-	-	614,64	-	-
								<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>48.411.519,00</b>	<b>52.579.084,64</b>	<b>52.456.897,04</b>	<b>22.525.961,50</b>	<b>22.525.961,50</b>	<b>22.508.394,94</b>	<b>30.053.123,14</b>		

Formuló  
  
 LIC. LILIA OCEGUERA ANDRADE  
 COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 2016 2018  
**RAMO 33**

Autorizó  
  
 LIC. MARÍA DEL ROSARIO CORDOVA ESTRADA  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ  
 2016-2018  
 M.I. ERNESTO FRANCISCO MARTÍNEZ VARGAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL