



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 DE AVANCES FISICO Y FINANCIEROS.**  
**CONV. FED. RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (PROGRAMA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 )**

PROGRAMA	CLASIF. POR	TIPO			POBLACION	NUM. DE			FECHA DE	MODALIDAD	% DE	% DE						
PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL	DE	META	LOCALIDAD	BENEFICIARIA	PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO		INICIO	DE EJECUCION	AVANCE	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	GASTO	GASTOS							TERMINAC.		FINANC.	FISICO						
1	7991					K0025	Transferencias y subsidio (Ramo 23 Provisiones salariales y economicas ) Refrendo 2014						0.00	4,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	k005 Urbanizacion 7991					K0030	Transferencias y subsidios * Contingencias económicas 2015*						0.00	201,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	7991					k0033	Transferencias y subsidios * Contingencias económicas A 2015*						0.00	628,234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4	k005 Urbanizacion 6241	Gasto de capital	Una obra	Periferio de la Cd.	14198	K0102	Ampliación y Modernizacion a 4 carriles del periferico de Jalpa de Mendez, Tabasco. (Antes K0183)(Ramo General 23 * Contingencias	26/01/2015-30/04/2015	Contrato	100%	100%	0.00	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14	3,495,124.14
5	k006 Infraestructura para la salud. 6225	Gasto de capital	Una sala	Cd. Jalpa de Méndez.	2000	k0221	Construcción de sala audiovisual de usos multiples en la juridcción sanitaria de jalpa de mendez, Contingencia económica A 2015	28/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	294,426.24	294,426.24	294,426.24	294,426.24	294,426.24	294,426.24
6	k037 Infraestructura Cultural 6224	Gasto de capital	Una Remodelación	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	k0160	Remodelación y adecuación del centro de las artes segunda etapa ( Ramo 23 Contingencias Económicas )	01-07-2015 30-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00	5,988,000.00
7	k037 Infraestructura Cultural 6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	La concepción	60	k0214	Rehabilitación de la biblioteca prof. Sebastian Sandoval Valenzuela	19-10/2015 20/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	28,635.75	28,635.75	28,635.75	28,635.75	28,635.75	28,635.75
8	k037 Infraestructura Cultural 6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	R/a. el rio	60	k0215	Rehabilitación de la biblioteca Marco Antonio Filigrana Diaz,	19-10/2015 20/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	28,652.78	28,652.78	28,652.78	28,652.78	28,652.78	28,652.78
9	k037 Infraestructura Cultural 6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	Pob. Soyataco	1516	k0217	Rehabilitación de la biblioteca pública baudelio jimenez López Contingencias económicas A	26/10/2015 29/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	57,118.60	57,118.60	57,118.60	57,118.60	57,118.60	57,118.60

Nuevo

10	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Construcción	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	k0197	Construcción de una aula de la esc. Leandro Garcia Alfaro del Barrio de la Candelaria	05-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	337,131.75	337,131.75	337,131.75	337,131.75	337,131.75
11	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Construcción	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	k0208	Construcción de la direcc. Escolar de la esc. Prim. Miguel angel gabril madrigal	09-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	341,924.96	341,924.96	341,924.96	341,924.96	341,924.96
12	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	UN techado	Cd. Jalpa de Méndez.	174	k0223	Conclusión de techado de jardin de niños Josefina Barajau de Gil. Contingencia económica A	02/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	148,175.99	148,175.99	148,175.99	148,175.99	148,175.99
13	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Rehabilitación	Cd. Jalpa de Méndez.	600	k0229	Rehabilitación a la esc. Sec. Estatal dr. Joaquin ferrer Cont. Economica A.	09-11-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	148,888.98	148,888.98	148,888.98	148,888.98	148,888.98
14	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Rehabilitación	Pob. Soyataco.	300	k0233	Rehabilitación de las aulas de la esc. Telesecundaria francisco I Madero	09-11-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	198,417.58	198,417.58	198,417.58	198,417.58	198,417.58
15	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	Ayapa	164	k0211	Construcción de techado en jardin de niños Vicente Castillo del poblado ayapa	19/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	343,432.48	343,432.48	343,432.48	343,432.48	343,432.48
17	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. Benito Juárez 1ra. Secc.	111	k0168	Remodelación y adecuación del centro de las artes segunda etapa ( Ramo 23 Contingencias Económicas )	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	341,192.12	341,192.12	341,192.12	341,192.12	341,192.12
18	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. Benito Juárez 3ra. Secc.	44	k0169	Construcción de techado de canchas de uso multiples del jardin de niños miguel domingo medina.	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	345,581.61	345,581.61	345,581.61	345,581.61	345,581.61
19	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Cancha	Pob. Boquiapa	119	k0228	Relleno y construcción de cancha techada de la esc. Primaria sebastian lerdo de tejada .	09/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	482,585.02	482,585.02	482,585.02	482,585.02	482,585.02
20	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Construcción	Poblado Boquiapa	173	k0203	Construcción de una aula de usos multiples de la esc. Prim. Sebastian Lerdo de Tejada .	05-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	343,452.91	343,452.91	343,452.91	343,452.91	343,452.91

21	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. la Ceiba	74	k0166	Primera etapa de la construcción de la cancha techada de la esc. Primaria naciones unidas la ceiba	27/07/2015 11/11/2015	Contrato	100%	100%	0.00	342,750.74	342,750.74	342,750.74	342,750.74	342,750.74
22	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	R/a. la cruz	48	k0219	Rehabilitación de la escuela primaria Simon Bolivar de la R/a la cruz.	26-10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	196,275.33	196,275.33	196,275.33	196,275.33	196,275.33
23	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Construcción de una Aula	Galeana Primera	157	k0175	Construcción de aula en la esc. Primaria Hermenegildo Galeana	24-08-2015 19-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	337,355.06	337,355.06	337,355.06	337,355.06	337,355.06
24	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Construcción de una Aula	R/a. Vicente Guerrero 1ra.	378	k0176	Construcción de una aula de la esc. Prim. Coronel Xicotencatl	24-08-2015 19-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	335,475.05	335,475.05	335,475.05	335,475.05	335,475.05
25	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Construcción de una Aula	Hermenegildo Galeana 2da.	303	k0222	Construcción de aula de usos multiples Esc. Prim. Rur. Mariano Matamoros Contingencias Económica A.	28/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	288,781.50	288,781.50	288,781.50	288,781.50	288,781.50
26	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	UN techado	Huapacal 1ra.	200	k0225	Primera estapa del techado de la esc. Telesec. Conteingencias Económica A.	10/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	342,862.97	342,862.97	342,862.97	342,862.97	342,862.97
27	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. huapacal 2da. Secc.	292	k0165	Construcción de techado en la esc. Telesecundaria juan antonio peregrino lópez	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	344,202.04	344,202.04	344,202.04	344,202.04	344,202.04
28	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	Galeana segunda	178	K0174	Construcción de cancha techada de la escuela telebachillerato un. 7	24-08-2015 19-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	622,465.81	622,465.81	622,465.81	622,465.81	622,465.81
29	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	Huapacal 2da. Secc. Punta brava	177	k0213	Construcción de techado de cancha de usos multiples de la esc. Prim. Manuel Gutierrez Najera	19/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	340,872.38	340,872.38	340,872.38	340,872.38	340,872.38
30	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una modernización	Pob. Iquiuapa	453	k0196	Modernización del taller de computodel Inst. de Difución Tecnica num 3	05-10-2015 26-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	142,249.70	142,249.70	142,249.70	142,249.70	142,249.70

31	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Construcción de una Aula	Villa Jalupa	450	k0202	Construcción de una Aula de la Esc. Sec, Tecn. Num 45	05-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	341,149.71	341,149.71	341,149.71	341,149.71	341,149.71
32	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. Mecoacan 2da. Secc.	90	k0164	Techado de la plaza civica del jardin de niños Dalia Marquez de Hernández	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	342,851.48	342,851.48	342,851.48	342,851.48	342,851.48
33	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. Mecoacan 2da. Secc. Col. La Guadalupe	125	k0172	Techado de la plaza civica de la esc. Cesar Alejandro Bautista	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	343,405.74	343,405.74	343,405.74	343,405.74	343,405.74
34	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una obra	Pob. Nicolas Bravo	450	k0216	Construcción de baños en la Esc. Telesec. Carlos A. Madrazo Conting. Económica A	26/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	195,730.97	195,730.97	195,730.97	195,730.97	195,730.97
35	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una consrucción	El recreo	120	k0234	Construccion de teatro escolar y modernización del acceso a la esc. Prim.	26/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	148,195.61	148,195.61	148,195.61	148,195.61	148,195.61
36	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	R/a. Reforma 1ra. Secc.	69	k0167	Construcción de Techado de la Esc. Prim. Felipe Tovar.	27-07-2015 11-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	341,121.68	341,121.68	341,121.68	341,121.68	341,121.68
37	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una techumbre.	Reforma 2da. Secc.	175	k0206	Construcción de techado y Cancha de usos multiples de la Esc. Prim. José Maria Pino Suárez. Primera etapa	12-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	342,626.83	342,626.83	342,626.83	342,626.83	342,626.83
38	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Construcción de una Aula	Reforma 3ra. Secc.	103	k0207	Construcción de una Aula de la Esc. Primaria Reynalda Taracena Hernández.	09-10-2015 31-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	343,095.35	343,095.35	343,095.35	343,095.35	343,095.35
39	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una obra	El rio		k0230	Construcción de bodega para material didactico y deportivo de la esc. Primaria arcadio zentella	09/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	197,380.55	197,380.55	197,380.55	197,380.55	197,380.55
40	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	Soyatacon	188	k0218	Rehabilitación del jardin de niños Josefa Ortiz de Contingencias Económica A	26/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	204,176.50	204,176.50	204,176.50	204,176.50	204,176.50

41	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Construcción	Soyataco		k0232	Construcción de aula en esc. Primaria José Ingenieros del poblado soyataco	09/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	528,979.80	528,979.80	528,979.80	528,979.80	528,979.80
42	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Techumbre.	Tierradentro Segunda.	96	k0210	Techado de la plaza civica de la esc. Prim. Maestro Fidel Rosado Hernández	19/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	341,549.78	341,549.78	341,549.78	341,549.78	341,549.78
43	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una Techumbre.	Vicente Guerrero 2da. Secc.	50	k0212	Construcción de techado de Cancha de la Esc. Prim. Venustiano Carranza	19/10/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	342,324.89	342,324.89	342,324.89	342,324.89	342,324.89
44	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Una rehabilitación	El carmen		k0227	Rehabilitación a la escuela primaria aureliano barajau del ejido el carmen contingencias economicas A	26/11/2015 31/12/2015	Contrato	100%	100%	0.00	149,062.52	149,062.52	149,062.52	149,062.52	149,062.52
45	k034 Infraestructura para la educación.	6224	Gasto de capital	Mantenimiento	Ej. Ayapa.	81	k0173	Rehabilitación de la esc, primaria Marco A, Filigrana Diaz	01/08/2015 13-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	147,859.59	147,859.59	147,859.59	147,859.59	147,859.59
								<b>TOTAL</b>					0.00	21,360,000.00	20,525,542.49	20,525,542.49	20,525,542.49	20,525,542.49

L.C.P. JESÚS ALONZO MORALES  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C.P. JOSÉ VALENZUELA MADRIGAL  
CONTRALOR MUNICIPAL