



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 DE AVANCES FISICO Y FINANCIEROS.

VV. FED. RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (PROGRAMA: FDO P/MPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRE)

PROGRAMA	CLASIF. POR	TIPO			POBLACION	NUM. DE		F E C H A D	MODALIDAD	% DE	% DE						
PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL	DE	META	LOCALIDAD	BENEFICIARIA	PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	INICIO	DE EJECUCION	AVANCE	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	GASTO	GASTOS						TERMINAC.		FINANC.	FISICO						
	7991					K0027	Transferencias y subsidio (Ramo 23 Provisiones salariales y economicas) Refrendo 2014			0%	0%	0.00	44,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
k005 Urbanización	6241	Gasto de capital	665.60 M2	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	K0182	Construcción de pavimento hidrahulico, Guarnición, Banquetas y Agua Potable, en cerrada de Guadalupe Victoria	21-08-2015 07-12-2015	Contrato	100%	100%	0.00	634,865.04	634,865.04	634,865.04	634,865.04	634,865.04
k005 Urbanización	6241	Gasto de capital	Un paso	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	k0183	Construcción de paso peatonal Tramo Banamex	21-08-2015 01-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	66,968.68	66,968.68	66,968.68	66,968.68	66,968.68
k005 Urbanización	6241	Gasto de capital	480 M2	tomas garrido canabal.	570	k0235	Construcción de pavimento hidrahulico en calle principal	07/12/2015 31/12/2015	Contrato			0.00	327,267.54	327,267.54	327,267.54	327,267.54	327,267.54
k005 Urbanización	2461	Gasto de capital	Un suministro	Diversas comunidades	9688	k0190	Suministro de material electrico para la rehabilitación al sistema de alumbrado público	23-09-2015 07-10-2015	Administración	100%	100%	0.00	253,173.48	253,173.48	253,173.48	253,173.48	253,173.48
k003 Infraestructura para drenaje y alcantarillado.	6232	Gasto de capital	175 M.L.	Barrio san Luis	14198	k0179	Construcción de drenaje y agua potable calle José Ma. Zapata Ovando Barrio san Luis.	21-08-2015 20-11-2015	Contrato	100%	100%	0.00	537,520.34	537,520.34	537,520.34	537,520.34	537,520.34
k034 Infraestructura para la educación	6224	Gasto de capital	Una obra	El carmen	89	k0194	Construcción de servicios sanitarios en esc. Prim Aureliano Barajau Hernández	05/10/2015 31/12/2015	Contrato			0.00	322,727.66	322,727.66	322,727.66	322,727.66	322,727.66
k040 Infraestructura caminera	6251	Gasto de capital	0.20 km	Cd. Jalpa de Méndez.	14198	k0199	Construcción de pavimento asfaltico tramo callejon san juan diego barrio la guadalupe.	01/10/2015 31/12/2015	Contrato			0.00	654,657.70	654,657.70	654,657.70	654,657.70	654,657.70
Total												0.00	2,841,494.90	2,797,180.44	2,797,180.44	2,797,180.44	2,797,180.44

L.C.P. JESÚS ALONZO MORALES
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

C.P. JOSÉ VALENZUELA MADRIGAL
 CONTRALOR MUNICIPAL