

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515010 0470862	Suministro E Instalación De Transformador Calle San José. Proyecto Núm. K0103	k0103	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$122,734	\$121,430	\$121,430	\$121,430	\$121,430	\$121,430	\$121,430	100.00	Piezas	0.00	100.00
TAB1515010 0470929	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Tramo: Carretera Huapacal Y Entrada Al Panteón. Proyecto Núm. K0101	k0101	Iquiuapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$685,010	\$650,437	\$650,437	\$650,437	\$650,437	\$650,437	\$650,437	100.00	Luminaria	0.00	100.00
TAB1515010 0470996	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia El Carmen. Tramo Paso Iquiuapa. Proyecto Núm. K0115	k0115	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$664,856	\$649,796	\$649,796	\$649,796	\$649,796	\$649,796	\$649,796	100.00	Luminaria	0.00	100.00
TAB1515010 0471082	Suministro De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Al Sistema De Alumbrado Publico. Proyecto Núm. K0104	k0104	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	\$250,291	100.00	Luminaria	0.00	100.00
TAB1515020 0505930	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Del Poblado Iquiuapa. Proyecto K0110	k0110	Iquiuapa	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0511929	Rehabilitación De Casa De Cultura Municipal. Proyecto K0154	k0154	Cobertura municipal	U091 Fondo de Cultura	2015	\$1,932,658	\$1,932,658	\$1,932,658	\$1,932,658	\$1,932,658	\$1,932,658	\$1,932,658	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512065	Remodelación Y Adecuación Del Centro De Las Artes Segunda Etapa. Proyecto K0160	k0160	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$5,998,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,988,000	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512199	Contruccion De Pavimento Asfáltico En El Fraccionamiento Enrique Gonzalez Pedrero. Proyecto K0124	k0124	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	\$1,357,938	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512260	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones En Cerrada Edel Orueta K0125	k0125	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$210,000	\$206,071	\$206,071	\$206,071	\$206,071	\$206,071	\$206,071	100.00	Kilómetro cuadrado	0.00	100.00
TAB1515020 0512279	Construcción De Boulevard Del Fraccionamiento Enrique Gonzalez Pedrero. Proyecto K0129	k0129	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$500,000	\$492,408	\$492,408	\$492,408	\$492,408	\$492,408	\$492,408	100.00	Kilómetro	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0512305	Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Josema. Pino Suarez. Proyecto K0132	k0132	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$2,303,568	\$2,301,264	\$2,301,264	\$2,301,264	\$2,301,264	\$2,301,264	\$2,301,264	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512346	Construcción De Aula Didáctica De La Esc. Primaria Nicolas Bravo. K0150	k0150	Nicolás Bravo	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$349,300	\$336,567	\$336,567	\$336,567	\$336,567	\$336,567	\$336,567	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512400	Construcción De Aula De La Esc. Primaria General Vicente Guerrero . Ranchera Vicente Guerrero 3ra. Secc. Santa Lucia. Proyecto K0151	k0151	Santa Lucia	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$399,200	\$392,539	\$392,539	\$392,539	\$392,539	\$392,539	\$392,539	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512435	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Zapata Ovando Del Barrio San Luis. Proyecto K0140	k0140	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$499,500	\$492,039	\$492,039	\$492,039	\$492,039	\$492,039	\$492,039	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0512613	Reconstrucción Del Pavimento Hidráulico En Calle Edel Urueta En La Ciudad Proyecto K0133	k0133	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$499,500	\$491,742	\$491,742	\$491,742	\$491,742	\$491,742	\$491,742	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0513214	Rehabilitación De La Biblioteca Profr. Daniel Antonio Santos Garcia. Ranchería Pueblo Viejo K0137	k0137	Pueblo Viejo	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$29,970	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0513768	Rehabilitación De La Biblioteca Profr. Aureliano Baraja U Hdez. Ranchería Tierradentro 2da. Proyecto K0136	k0136	Tierra Adentro 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$29,970	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	\$28,945	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0513818	Rehabilitación De La Biblioteca Profr. Rafael Barajau Diaz, Ranchería Vicente Guerrero 2da. Proyecto K0138	k0138	Vicente Guerrero 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$29,970	\$28,973	\$28,973	\$28,973	\$28,973	\$28,973	\$28,973	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0513851	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños La Primavera En El Barrio La Candelaria. Proyecto K0121	k0121	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$200,000	\$198,013	\$198,013	\$198,013	\$198,013	\$198,013	\$198,013	100.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00
TAB1515020 0513895	Construcción De Cancha Techada En La Esc. Prim Salvador Martínez Guzmán Proyecto K0122	k0122	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$300,000	\$290,059	\$290,059	\$290,059	\$290,059	\$290,059	\$290,059	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0513938	Modernización De La Instalación Eléctrica De La Esc. Prim. Rural Fed. Benito Juárez De La R/A. Benito Juárez 2da.	k0128	Benito Juárez 2da. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$150,000	\$144,865	\$144,865	\$144,865	\$144,865	\$144,865	\$144,865	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0513965	Construcción De Servicios Sanitarios Para Niños De La Esc. Prim Juan Ramos Taracena Del Ejido Iquiuapa. Proyecto K0142	k0142	Iquiuapa (El Clavo)	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$149,850	\$147,800	\$147,800	\$147,800	\$147,800	\$147,800	\$147,800	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0514001	Construcción De Techado De Plaza Civica De La Esc. Prim. Adán Córdova Magaña Ranchria Pueblo Viejo 1ra. Etapa. K0127	k0127	Pueblo Viejo	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$360,000	\$353,859	\$353,859	\$353,859	\$353,859	\$353,859	\$353,859	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0514053	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Justo Sierra Zona 136 Ranchería Rivera Alta Proyecto K0126	k0126	Ribera Alta	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$230,000	\$208,496	\$208,496	\$208,496	\$208,496	\$208,496	\$208,496	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0514108	Pavimentación De Pavimento Asfáltico Con Base Hidráulica Ra. Galeana 1ra. Secc. Proyecto K0135	k0135	Hermenegildo Galeana 1ra. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$2,955,240	\$2,955,023	\$2,955,023	\$2,955,023	\$2,955,023	\$2,955,023	\$2,955,023	100.00	Kilómetro lineal	0.00	100.00
TAB1515020 0515552	Adquisición De Motocicleta Mínimo 250 Cc Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Equipamiento. Proyecto K0007	k0007	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	Equipo de seguridad	0.00	100.00
TAB1515020 0515584	Adquisición De Un Vehículo Sedan Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Equipamiento. Proyecto K0008	k0008	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$404,050	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	100.00	Vehículos	0.00	100.00
TAB1515020 0515682	Adquisición De Terminal Digital Portátil Para La Inscripción A La Red Nacional De Radiocomunicación Con Cobertura En La Entidad. Proyecto K0010	k0010	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$270,000	\$255,734	\$255,734	\$255,734	\$255,734	\$255,734	\$255,734	100.00	Equipo de seguridad	0.00	100.00
TAB1515020 0515770	Adquisición De Un Servidor De Computo Sistema Nacional De Información Equipamiento. Proyecto K0012	k0012	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo de seguridad	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0517010	Adquisición De Un Lector Biométrico Sistema Nacional De Información Equipamiento. Proyecto K0013	k0013	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	Equipo de seguridad	0.00	100.00
TAB1515020 0518235	Adquisición De 2 Aire Acondicionado. Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento. K0011	k0011	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	100.00	Equipamiento	0.00	100.00
TAB1515020 0518667	Adquisición De Un Archivero Prev. Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0016	k0016	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	0.00
TAB1515020 0518672	Adquisición De 2 Escritorios, Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0017	k0017	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
TAB1515020 0518679	Adquisición De Una Computadora De Escritorio, Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0018	k0018	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
TAB1515020 0518689	Adquisición De Una Computadora Portatil Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0019	k0019	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
TAB1515020 0518696	Adquisición De Una Impresora Prevención Social Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. K0020	k0020	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0518706	Adquisición De Un Emfriador Y Calentador De Agua Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0021	k0021	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
TAB1515020 0518716	Adquisición De Pantalla Para Protector. Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0022	k0022	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	Piezas	0.00	100.00
TAB1515020 0518727	Adquisición De Un Equipo De Sonido Proyecto K0023	k0023	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	Equipamiento	0.00	100.00
TAB1515020 0518733	Adquisición De Vídeo Proyector, Prevención Social Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar. Proyecto K0024	k0024	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	Equipamiento	0.00	100.00
TAB1515020 0525413	Ampliación Al Sistema De Alumbrado Público En Boulevard Del Fracc. Enrique Gonzalez Pedrero. Proyecto K0131	k0131	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$625,256	\$624,515	\$624,515	\$624,515	\$624,515	\$624,515	\$624,515	100.00	Luminaria	0.00	100.00
TAB1515020 0525453	Mejoramiento De La Red Del Sistema De Alumbrado Público. Proyecto K0159	k0159	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,350,981	\$1,007,324	\$1,007,324	\$1,007,324	\$1,007,324	\$1,007,324	\$1,007,324	100.00	Luminaria	0.00	100.00
TAB1515020 0525475	Rehabilitación De Alumbrado Público. Proyecto K0143	k0143	Tomás Garrido Canabal (San José)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$452,058	\$443,908	\$443,908	\$443,908	\$443,908	\$443,908	\$443,908	100.00	Piezas	0.00	100.00
TAB1515020 0525496	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Mejoramiento De Imagen Urbana Entrada El Mangal. Proyecto K0144	k0144	Tomás Garrido Canabal (San José)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$440,519	\$377,085	\$377,085	\$377,085	\$377,085	\$377,085	\$377,085	100.00	Metros lineales	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0525520	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Cerrada 27 De Febrero. Proyecto K0118	k0118	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$360,131	\$352,785	\$352,785	\$352,785	\$352,785	\$352,785	\$352,785	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0525578	Ampliación A La Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Edel Orueta Lopez. Proyecto K0119	k0119	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$179,020	\$221,758	\$221,758	\$221,758	\$221,758	\$221,758	\$221,758	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526307	Construcción De Drenaje Pluvial. Proyecto K0145	k0145	Tomás Garrido Canabal (San José)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$138,462	\$126,314	\$126,314	\$126,314	\$126,314	\$126,314	\$126,314	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526329	Rehabilitación De Red De Drenaje En Cruces Tramo La Tiendita Y La Tortillería. K0156	k0156	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$206,418	\$211,555	\$211,555	\$211,555	\$211,555	\$211,555	\$211,555	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526359	Construcción De Línea De Desalojo De Aguas Negras En El Sistema De Drenaje Sanitario Comunitario En Amatitán. K0158	k0158	Amatitán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$350,159	\$389,149	\$389,149	\$389,149	\$389,149	\$389,149	\$389,149	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526396	Construcción De Pase De Agua. K0155	k0155	El Novillero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$336,315	\$381,335	\$381,335	\$381,335	\$381,335	\$381,335	\$381,335	100.00	Piezas	0.00	100.00
TAB1515020 0526625	Ampliación A La Red De Distribución De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico Rd 26 De 3 Pulg. De Diámetro En Diversas Calles. Proyecto K0139	k0139	Iquiuapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$458,510	\$451,814	\$451,814	\$451,814	\$451,814	\$451,814	\$451,814	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526662	Ampliación A La Red De Agua Potable Varios Tramos. Proyecto K0153	k0153	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$206,530	\$202,911	\$202,911	\$202,911	\$202,911	\$202,911	\$202,911	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515020 0526807	Rehabilitación De Barda Perimetral En Esc. Prim. Vicente Castillo Perez. Proyecto K0141	k0141	El Novillero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$216,062	\$258,152	\$258,152	\$258,152	\$258,152	\$258,152	\$258,152	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515020 0526886	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Juan Antonio Martínez López. Proyecto K0149	k0149	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$302,730	\$286,983	\$286,983	\$286,983	\$286,983	\$286,983	\$286,983	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515020 0528084	Recuperación De Los Gastos Por La Transformacion, Maquila Y Flete Por Traslado Del Asfalto Ac20 Para Los Caminos San Isidro, Tec. 45 Y Boulevard Enrique G. P. Proyecto K0120	k0120	Jalupa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$476,442	\$476,442	\$476,442	\$476,442	\$476,442	\$476,442	\$476,442	100.00	Lote	0.00	100.00
TAB1515020 0528230	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Primaria Marco A. Filigrana Dias. Proyecto K0148	k0148	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$286,454	\$280,530	\$280,530	\$280,530	\$280,530	\$280,530	\$280,530	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0549474	Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidraulico Rd-26 De. Proyecto Num K01523 Pulgada De Diametro, Tramo: Los Gatos, Los Naranjos Y Los Vazquez (Ubicacion Amatitan	k0152	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$943,353	\$931,119	\$931,119	\$931,119	\$931,119	\$931,119	\$931,119	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549489	Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidraulico Rd-26 De. Proyecto Num K01773 Pulgada De Diametro Barrio La Candelaria	k0177	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$172,522	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$170,864	\$170,864	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549516	Ampliacion A La Red De Agua Potable Cerrada 5 De Mayo Barrio Santa Ana. Proyecto Num K0189	k0189	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$250,656	\$245,433	\$245,433	\$245,433	\$245,433	\$245,433	\$245,433	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549525	Ampliacion De La Red De Agua Potable. Proyecto Num K0187	k0187	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$301,713	\$297,656	\$297,656	\$297,656	\$297,656	\$297,656	\$297,656	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549907	Ampliacion De La Red De Agua Potable. Num De Proyecto K0180	k0180	El Novillero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$343,099	\$337,187	\$337,187	\$337,187	\$337,187	\$337,187	\$337,187	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549913	Construccion De Drenaje Pluvial (Tomas Garrido). Proyecto Num K0181	k0181	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$175,276	\$173,027	\$173,027	\$173,027	\$173,027	\$173,027	\$173,027	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549921	Construccion De Drenaje Cerrada 5 De Mayo Barrio Santa Ana. Proyecto Núm. K0188	k0188	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$438,586	\$433,247	\$433,247	\$433,247	\$433,247	\$433,247	\$433,247	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0549928	Rehabilitacion De Drenaje. Proyecto Núm K0162	k0162	Jalupa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$4,338,170	\$4,406,001	\$4,406,001	\$4,406,001	\$4,406,001	\$4,406,001	\$4,406,001	100.00	Metros lineales	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300550413	Construccion De Techado De Plaza Civica De La Esc. Primaria Rural Ignacio Zaragoza,Rancheria Benito Juarez Primera Seccion, Jalpa De Mendez Primera Etapa. (Ramo 23*Contingencia Economica*). K0168	K0168	Benito Juárez 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	\$341,192	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551175	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Del Jardín De Niños Miguel Domingo Medina De La Rchería Benito J. 3ra. Secc. 1ra. Etapa K0169	K0169	Benito Juárez 3ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$345,582	\$345,582	\$345,582	\$345,582	\$345,582	\$345,582	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551188	Primera Etapa De La Construccion De La Cancha Techada De La Escuela Primaria Naciones Unidas La Ceiba Jalpa Demendez (Ramo 23 *Contingencia Economica*) Proyecto Num K0166	K0166	La Ceiba	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$342,751	\$342,751	\$342,751	\$342,751	\$342,751	\$342,751	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551207	Construccion De Aula En La Esc Prim Hermenegildo Galeana De La Rancheria Galeana Primera Secc Jalpa De Mendez(Ramo 23 *Contingencia Economica*) Proyecto Núm K0175	K0175	Hermenegildo Galeana 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	\$337,355	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551227	Construccion De Una Aula De La Esc Prim Coronel Xicotencatl De La Rancheria Vicente Guerrero Primera Jalpa Demendez (Ramo 23 *Contingencia Economica* Proyecto Num. K0176	K0176	Vicente Guerrero 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551249	Construccion De Techado En La Escuela Telesecundaria Juan Antonio Peregrino Lopezhuapacal Segunda Seccion Jalpa De Mendez Primera Etapa. (Ramo 23 *Contingenciaeconomica* Proyecto Num K0165	K0165	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$344,202	\$344,202	\$344,202	\$344,202	\$344,202	\$344,202	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551271	Construccion De Cancha Techada De La Escuela Telebachillerato N7 De La Rancheria Galeana Segunda Primera Etapa(Ramo 23 *Contingencia Economica*) Proyecto Núm K0174	K0174	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$629,370	\$622,466	\$622,466	\$622,466	\$622,466	\$622,466	\$622,466	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551290	Techado De La Plaza Civica De Jardín De Niños Dalia Marquez De Hernandez De La Rancheria Mecoacan Segunda Seccionsan Lorenzo Primera Etapa. (Ramo 23 *Contingencia Economica* Proyecto Num K0164	K0164	Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$342,851	\$342,851	\$342,851	\$342,851	\$342,851	\$342,851	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150300551687	Techado De La Plaza Civica De La Escuela Cesar Alejandro Bautista Rancheria Mecocacan 2da. San Lorenzo Colonia La Guadalupe. Proyecto Núm K0172	k0172	Mecocacán 2da. Sección (San Lorenzo)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$343,406	\$343,406	\$343,406	\$343,406	\$343,406	\$343,406	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551926	Construcción De Techado De La Esc. Prim. Felipe Tovar De La Ria. Reforma 1ra. Secc. Proyecto Núm K0167	k0167	Reforma 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300551943	Rehabilitación De La Esc. Prim. Marco Antonio Filigrana Diaz. Del Ejido Ayapa. Proyecto Núm K0173	k0173	Ayapa	U117 Contingencias Económicas	2015	\$150,000	\$147,860	\$147,860	\$147,860	\$147,860	\$147,860	\$147,860	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300552566	Construccion De Unidad Deportiva 2da. Etapa Del Poblado Ayapa (Fidem). Proyecto Núm K0185	k0185	Ayapa	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$2,997,000	\$2,991,960	\$2,991,960	\$2,991,960	\$2,991,960	\$2,991,960	\$2,991,960	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300552601	2da Etapa De La Construccion De La Unidad Deportiva De Ayapa, Jalpa De Mendez.(Fidem). Proyecto Núm K0186	k0186	Ayapa	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	2015	\$999,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300554546	Construccion De Pavimentacion Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles (Fopadem) Proyecto Núm K0191	k0191	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300554565	Construccion De Aula De Jardin De Niños Estefania Castañeda, Jalpa De Mendez. (Fopadem). Proyecto Núm K0163	k0163	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$349,300	\$340,124	\$340,124	\$340,124	\$340,124	\$340,124	\$340,124	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300554597	Construccion De Aula De Usos Multiples Para Educacion Especial De La Esc. Primaria Vicente Suarez De La Rancheria Chacalapa 1a Seccion, Jalpa De Mendez. (Fopadem). Proyecto Núm K0170	k0170	Chacalapa 1ra. Sección	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	2015	\$349,300	\$343,196	\$343,196	\$343,196	\$343,196	\$343,196	\$343,196	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150300554888	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarnicion, Banquetas Y Agua Potable, Cda.Guadalupe Victoria (Magisterial). (Fondo P/Mpios Prod De Hidro En Reg Terre. 2015) *Ramo 23. Proyecto Núm K0182.	k0182	Cobertura municipal	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$639,729	\$634,865	\$634,865	\$634,865	\$634,865	\$634,865	\$634,865	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515030 0554915	Construccion De Paso Peatonal Tramo Banamex (Fondo P/Mpios Prod De Hidro En Regterre. 2015) *Ramo 23* Proyecto Núm K0183	k0183	Cobertura municipal	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$69,571	\$66,969	\$66,969	\$66,969	\$66,969	\$66,969	\$66,969	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0554974	Suministro De Material Electrico Para La Rehabilitacion Al Sistema De Alumbrado Publico Fondo P/Mpios Prod De Hidroen Reg Terre. 2015) *Ramo 23 Proyecto Núm K0190	k0190	Cobertura municipal	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$253,173	\$253,173	\$253,173	\$253,173	\$253,173	\$253,173	\$253,173	100.00	Lote	0.00	100.00
TAB1515030 0555004	Construccion De Drenaje Y Agua Potable Calle Jose Maria Zapata Ovando Barrio San Luis.(Fondo P/Mpios Prod De Hidro En Reg Terre. 2015) *Ramo 23 Proyecto Núm K0179	k0179	Cobertura municipal	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$537,520	\$537,520	\$537,520	\$537,520	\$537,520	\$537,520	\$537,520	100.00	Kilómetro lineal	0.00	100.00
TAB1515030 0564259	Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidraulico Rd-26 De4 Pulgada De Diametro En Calles. Proyecto Num K0192	k0192	San Hipólito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$167,836	\$226,060	\$226,060	\$226,060	\$226,060	\$226,060	\$226,060	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0564271	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calles Del Barrio La Candelaria. Proyecto Núm K0198	k0198	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$640,457	\$688,020	\$688,020	\$688,020	\$688,020	\$688,020	\$688,020	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0564276	Ampliacion A La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Tramo: Unidad Deportiva. Proyecto Núm K0204	k0204	Iquiuapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,942,615	\$2,125,864	\$2,125,864	\$2,125,864	\$2,125,864	\$2,125,864	\$2,125,864	100.00	Metros lineales	0.00	100.00
TAB1515030 0564287	Construccion De Pase De Agua. Proyecto Num K0205	k0205	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$250,919	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	\$300,248	100.00	Piezas	0.00	100.00
TAB1515030 0564292	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juarez. Proyecto Núm K0200	k0200	Benito Juárez 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$513,114	\$502,768	\$502,768	\$502,768	\$502,768	\$502,768	\$502,768	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0564347	Construccion De Comedor Escolar En Centro Rural Infantil "Cri. Proyecto Núm K0201	k0201	Iquiuapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$399,457	\$393,082	\$393,082	\$393,082	\$393,082	\$393,082	\$393,082	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0564352	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños "Enriqueta Comptey Rique" Proyecto Núm K0195	k0195	El Novillero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$399,457	\$392,538	\$392,538	\$392,538	\$392,538	\$392,538	\$392,538	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515030 0564357	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. Proyecto Númk 0193	k0193	El Pulpito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$513,114	\$505,714	\$505,714	\$505,714	\$505,714	\$505,714	\$505,714	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0564361	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Marco Antonio Filigrana Diaz. Proyecto Núm K0209	k0209	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$513,114	\$501,774	\$501,774	\$501,774	\$501,774	\$501,774	\$501,774	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565410	Construccion De Una Aula De La Escuela Leandro Garcia Alfaro Del Barrio De La Candelaria, Jalpa De Mendez. (Ramo 23*Contingencia Economica*. Proyecto Núm K0197	k0197	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$337,132	\$337,132	\$337,132	\$337,132	\$337,132	\$337,132	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565423	Construccion De La Direccion Escolar De La Esc Prim Miguel Angel Gabriel Madrigal Jalpade Mendez. (Ramo 23 *Contingencia Economica* Proyecto Num K0208	k0208	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$341,925	\$341,925	\$341,925	\$341,925	\$341,925	\$341,925	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565437	Construccion De Una Aula De Usos Multiples De La Esc Primaria Sebastian Lerdo De Tejada Poblado Boquiapa, Jalpa Demendez. (Ramo 23 *Contingencia Economica* K0203	k0203	Boquiapa	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$343,453	\$343,453	\$343,453	\$343,453	\$343,453	\$343,453	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565459	Modernizacion Del Taller De Computo Del Inst. De Difusion Tecnica N3 Del Pobladoquinuapa Jalpa De Mendez.(Ramo 23 *Contingencia Economica). K0196	k0196	Iquinuapa	U117 Contingencias Económicas	2015	\$149,850	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565487	Construccion De Una Aula De La Esc Sec Tecnica N45 En Villa Jalupa Jalpa De Mendez. (Ramo23 *Contingencia Economica*). K0202	k0202	Jalupa	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$341,150	\$341,150	\$341,150	\$341,150	\$341,150	\$341,150	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515030 0565505	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De La Esc Prim Jose Maria Pino Suarez De La Rancheria Reformasegunda Seccion, Jalpa De M. Primera Etapa. (Ramo 23 *Contingenciaeconomica*). K0206	k0206	Reforma 2da. Sección (Santa María)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$349,650	\$342,627	\$342,627	\$342,627	\$342,627	\$342,627	\$342,627	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15150400588783	Equipamiento Prev. Soc. Violencia Y Delincuencia Con Part. Ciudadana Violencia Escolar Num De Proyecto K0032	k0032	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	100.00	Equipamiento	0.00	100.00
TAB15150400588876	Equipamiento Prev. Soc. Violencia Y Delincuencia Con Part. Ciudadana Violencia Escolarark0031	k0031	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2015	\$98,400	\$98,400	\$98,400	\$98,400	\$98,400	\$98,400	\$98,400	100.00	Equipamiento	0.00	100.00
TAB15150400590506	Construcción De Sala Audiovisual De Usos Múltiples En La Jurisdicción Sanitaria De Jalpa De Méndez, Contingencia Económica A 2015num K0221	k0221	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	\$294,426	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590540	Rehabilitación De La Biblioteca Prof. Sebastian Sandoval Valenzuela K0214	k0214	La Concepción	U117 Contingencias Económicas	2015	\$28,636	\$28,636	\$28,636	\$28,636	\$28,636	\$28,636	\$28,636	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590568	Rehabilitación De La Biblioteca Marco Antonio Filigrana Díaz, K0215	k0215	El Río	U117 Contingencias Económicas	2015	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590587	Rehabilitación De La Biblioteca Pública Baudelio Jimenez López Contingencias Económicas A Num K0217	k0217	Soyataco	U117 Contingencias Económicas	2015	\$57,119	\$57,119	\$57,119	\$57,119	\$57,119	\$57,119	\$57,119	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590626	Rehabilitación De La Biblioteca Pública Baudelio Jimenez López Contingencias Económicas A Num. K0223	k0223	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$148,176	\$148,176	\$148,176	\$148,176	\$148,176	\$148,176	\$148,176	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590648	Rehabilitación A La Esc. Sec. Estatal Dr. Joaquin Ferrer Cont. Economica A. Num K0229	k0229	Cobertura municipal	U117 Contingencias Económicas	2015	\$148,889	\$148,889	\$148,889	\$148,889	\$148,889	\$148,889	\$148,889	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB15150400590690	Rehabilitación De Las Aulas De La Esc. Telesecundaria Francisco I Madero Num K0233	k0233	Soyataco	U117 Contingencias Económicas	2015	\$198,418	\$198,418	\$198,418	\$198,418	\$198,418	\$198,418	\$198,418	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515040 0590720	Construcción De Techado En Jardín De Niños Vicente Castillo Del Poblado Ayapa Num K0211	k0211	Ayapa	U117 Contingencias Económicas	2015	\$343,432	\$343,432	\$343,432	\$343,432	\$343,432	\$343,432	\$343,432	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590750	Relleno Y Construcción De Cancha Techada De La Esc. Primaria Sebastian Lerdo De Tejada .K0228	k0228	Boquiapa	R116 Provisión para la Armonización Contable	2015	\$482,585	\$482,585	\$482,585	\$482,585	\$482,585	\$482,585	\$482,585	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590797	Rehabilitación De La Escuela Primaria Simon Bolivar De La R/A La Cruz. Num K0219	k0219	La Cruz	U117 Contingencias Económicas	2015	\$196,275	\$196,275	\$196,275	\$196,275	\$196,275	\$196,275	\$196,275	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590820	Construcción De Aula De Usos Múltiples Esc. Prim. Rur. Mariano Matamoros Contingencias Económica A. Num K0222	k0222	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$288,782	\$288,782	\$288,782	\$288,782	\$288,782	\$288,782	\$288,782	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590838	Primera Estapa Del Techado De La Esc. Telesec. Conteingencias Económica A.K0225	k0225	Huapacal 1ra. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$342,863	\$342,863	\$342,863	\$342,863	\$342,863	\$342,863	\$342,863	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590867	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Manuel Gutierrez Najera Num K0213	k0213	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$340,872	\$340,872	\$340,872	\$340,872	\$340,872	\$340,872	\$340,872	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590987	Construcción De Baños En La Esc. Telesec. Carlos A. Madrazo Conting. Económica A K0216	k0216	Nicolás Bravo	U117 Contingencias Económicas	2015	\$195,731	\$195,731	\$195,731	\$195,731	\$195,731	\$195,731	\$195,731	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0590994	Construcción De Teatro Escolar Y Modernización Del Acceso A La Esc. Prim. Num K0234	k0234	El Recreo	U117 Contingencias Económicas	2015	\$148,196	\$148,196	\$148,196	\$148,196	\$148,196	\$148,196	\$148,196	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591003	Construcción De Una Aula De La Esc. Primaria Reynalda Taracena Hernández K0207	k0207	Reforma 3ra. Sección (El Guano)	U117 Contingencias Económicas	2015	\$343,095	\$343,095	\$343,095	\$343,095	\$343,095	\$343,095	\$343,095	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591014	Construcción De Bodega Para Material Didactico Y Deportivo De La Esc. Primaria Arcadio Zentella Num. K0230	k0230	El Río	U117 Contingencias Económicas	2015	\$197,381	\$197,381	\$197,381	\$197,381	\$197,381	\$197,381	\$197,381	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129																
Cuarto Trimestre 2015																
Jalpa de Méndez.																
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515040 0591026	Rehabilitación Del Jardín De Niños Josefa Ortiz De Contingencias Económica A K0218	k0218	Soyataco	U117 Contingencias Económicas	2015	\$204,177	\$204,177	\$204,177	\$204,177	\$204,177	\$204,177	\$204,177	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591030	Construcción De Aula En Esc. Primaria José Ingenieros Del Poblado Soyataco K0232	k0232	Soyataco	U117 Contingencias Económicas	2015	\$528,980	\$528,980	\$528,980	\$528,980	\$528,980	\$528,980	\$528,980	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591045	Techado De La Plaza Civica De La Esc. Prim. Maestro Fidel Rosado Hernández Num K0210	k0210	Tierra Adentro 2da. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591052	Construcción De Techado De Cancha De La Esc. Prim. Venustiano Carranza K0212	k0212	Vicente Guerrero 2da. Sección	U117 Contingencias Económicas	2015	\$342,325	\$342,325	\$342,325	\$342,325	\$342,325	\$342,325	\$342,325	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0591074	Rehabilitación A La Escuela Primaria Aureliano Barajau Del Ejido El Carmen Contingencias Economicas Anum K0227	k0227	El Carmen	U117 Contingencias Económicas	2015	\$149,063	\$149,063	\$149,063	\$149,063	\$149,063	\$149,063	\$149,063	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0592097	Construcción De Servicios Sanitarios En Esc. Prim Aureliano Barajau Hernández K0194	k0194	El Carmen	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$322,728	\$322,728	\$322,728	\$322,728	\$322,728	\$322,728	\$322,728	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0592140	Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo Callejon San Juan Diego Barrio La Guadalupe.Num. K0199	k0199	Cobertura municipal	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$654,658	\$654,658	\$654,658	\$654,658	\$654,658	\$654,658	\$654,658	100.00	Kilómetro	0.00	100.00
TAB1515040 0592261	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal K0235	k0235	Tomás Garrido Canabal (San José)	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2015	\$327,268	\$327,268	\$327,268	\$327,268	\$327,268	\$327,268	\$327,268	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00
TAB1515040 0592788	Construccion De Teatro Escolar Y Modernizacion Del Acceso A La Esc. Primaria Josenarciso Rovirosa, Jalpa De Mendez, Rancheria El Recreo. (Ramo 23 *Contingencia Economica A 2015 Num K0224	K0224	El Recreo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$133,081	\$133,081	\$133,081	\$133,081	\$133,081	\$133,081	\$133,081	100.00	Lote	0.00	100.00
TAB1515040 0592987	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria 18 De Marzo K0226	k0226	El Campo Petrolero Mecoacán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$502,217	\$502,217	\$502,217	\$502,217	\$502,217	\$502,217	\$502,217	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 129		Cuarto Trimestre 2015			Jalpa de Méndez.												
Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1515040 0592996	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Juan Antonio Martinez Lopez K0220	K0220	Ayapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$393,242	\$393,242	\$393,242	\$393,242	\$393,242	\$393,242	\$393,242	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	

L.C.P. JESUS ALONZO MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACION

PROFR. DOMINGO GARCIA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL.