



HAYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINIO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	ARROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	ERRONDO				
GASTO CORRIENTE	PBR-004	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FII)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	59,708,243.00	943,909.95				943,909.95	0%	0	
GASTO CORRIENTE	GC3-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FII GASTOS INDIRECTOS) INCLUYE MANTENIMIENTO)	7 vehiculos	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/02/2021-31/12/2021	32502	-	1,624,000.00		1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-067	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	300 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	1/03/2021-29/05/2021	61301	-	4,751,516.48		4,751,516.48	4,751,516.48	4,751,516.48	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-068	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO (TRAMO DON ARNULFO)	300 M.L.	EJIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	CONT-0001/2021	5/05/2021-19/05/2021	61501	-	352,078.32		352,078.32	352,078.32	352,078.32	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-069	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELABRIA (CALLE EDEL ORUETA Y ROMERO)	122 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	244,256.73		244,256.73	244,256.73	244,256.73	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-070	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELABRIA (CALLE ORUETA Y LAMOV)	113 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	154,472.57		154,472.57	154,472.57	154,472.57	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-071	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELABRIA (CALLE MARITZA)	380 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	1,022,824.20		1,022,824.20	1,022,824.20	1,022,824.20	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-072	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELABRIA (CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ)	80 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	156,917.47		156,917.47	156,917.47	156,917.47	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP3-073	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE CONSTITUCION)	91 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-0001/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	184,038.99		184,038.99	184,038.99	184,038.99	100%	100	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




Gobierno de Unidad con Esperanza por todos

TIPO DE GASTO	NUM DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-074	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE GALEANA)	190 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	331,063.72	331,063.72	331,063.72	331,063.72	331,063.72	145,061.84	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-075	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE SANTOS DEGOLLADO)	98 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	139,427.35	139,427.35	139,427.35	139,427.35	139,427.35	139,427.35	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-076	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE 5 DE MAYO)	71 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	188,552.61	188,552.61	188,552.61	188,552.61	188,552.61	188,552.61	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-077	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE EMILIANO ZAPATA)	63 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	101,096.76	101,096.76	101,096.76	101,096.76	101,096.76	101,096.76	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-078	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE VENUSTIANO CARRANZA)	250 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	745,925.34	745,925.34	745,925.34	745,925.34	745,925.34	745,925.34	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-079	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	120 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-062/2021	1/08/2021-30/08/2021	62303	-	92,368.44	92,368.44	92,368.44	92,368.44	92,368.44	92,327.48	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-080	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB MECOACAN (TRAMO CAZAL)	1240 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-004/2021	17/03/2021-5/04/2021	61501	-	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-081	REHABILITACIÓN EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. MECOACAN (TRAMO EL FUENTE)	991 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-006/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-082	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. MECOACAN 2DA. SECCIÓN SAN LORENZO (TRAMO ARIAS HERNANDEZ)	383 M.L.	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-016/2021	05/05/2021-19/05/2021	61501	-	793,996.54	793,996.54	793,996.54	793,996.54	793,996.54	793,996.54	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-084	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO ENTRADA EL TUNE)	280 M.L.	POBLADO IQUINUAPA	2915	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-013/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	171,094.24	171,094.24	171,094.24	171,094.24	171,094.24	171,094.24	-	100%	100




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO. METODO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-085	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO	155 KM	RA. EL RECREO	1118	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-002/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501		1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-086	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ GALEANA 1RA. SECCIÓN (TRAMO LA IGLESIA)	1083 M.L.	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	1559	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-003/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501		1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-087	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ (TRAMO LA IGLESIA)	350 M.L.	RA. GREGORIO MENDEZ	1105	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-007/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501		579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-088	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CRUZ	370 M.L.	RA. LA CRUZ	735	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-027/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501		640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-089	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA. SECCION (TRAMO TERESITA)	172.5 M2	RA. REFORMA 1RA. SECCION	405	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-047/2021	1/06/2021-20/06/2021	61501		118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-090	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION	919 M.L.	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1370	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-008/2021	25/03/2021-23/04/2021	61501		1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-091	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION (TRAMO LARÁ)	590 M.L.	RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO	474	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-014/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501		767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN HIPOLITO	178.6 M.L.	EJIDO SAN HIPOLITO	775	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-068/2021	6/08/2021-30/08/2021	61501		487,345.14	487,345.14	484,389.27	483,674.89	487,345.14	487,345.14	487,345.14		0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-093	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN NICOLAS (CERRADA PETRONILA)	90 M.L.	RA. SAN NICOLAS	541	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-066/2021	6/08/2021-15/08/2021	61501		35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-094	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADETRIO 1RA. SECCION (TRAMO SALON DE FIESTAS)	200 M.L.	RA. TIERRA ADETRIO 1RA. SECCION	1202	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-067/2021	6/08/2021-15/08/2021	61501		117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96		100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
 ¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO							
GASTO DE CAPITAL	OP33-095	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 2DA SECCIÓN (TRAMO LOS SANCHEZ)	616 M.L.	RA-TIERRA ADENTRO 2DA SECCION	793	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-019/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	201,333.00	615,879.90	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-096	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 2DA SECCION (TRAMO LOS ORTIZ)	100 M.L.	RA-TIERRA ADENTRO 2DA SECCION	793	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-020/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-097	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	160 M.L.	RA-TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	627	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-005/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-098	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO (TRAMO LOS MOLU)	162 M.L.	RA-EL RIO	2566	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-023/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-099	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUAREZ IRA SECCION	1522 M.L.	RA-BENITO JUAREZ IRA SECCION	1132	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-009/2021	25/03/2021-8/04/2021	61501	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-100	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 1)	217 M.L.	RA-RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-024/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-101	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 2)	202 M.L.	RA-RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-025/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-102	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO (TRAMO EL PARQUE)	357 M.L.	POBLADO NICOLAS BRAVO	2328	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-036/2021	18/05/2021-11/06/2021	61501	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-103	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EIDO SANTA LUCIA	156 M2	EIDO SANTA LUCIA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-104	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA SECCION (TRAMO TOSCAS ALMEIDA)	730 M.L.	RA-VICENTE GUERRERO IRA SECCION	2523	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-029/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	OP33-105	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO LOS DOMINGUEZ)	2395 M2	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-030/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,314,805.56	1,314,805.56	1,314,805.56	1,314,805.56	1,310,252.23	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-106	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA BARRIO SAN MARCOS (TRAMO LA PINA)	208 M.L.	VILLA JALUPA	2600	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-031/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	520,337.07	520,337.07	520,337.07	520,337.07	436,731.06	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-107	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (TRAMO CHUCHO EL GUERO)	1136 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-032/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	2,185,834.08	2,185,834.08	2,185,834.08	2,185,834.08	2,182,606.49	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-108	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ROMÁN TRAMO LA ARENA)	345 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-033/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	692,932.52	692,932.52	692,932.52	692,932.52	514,792.31	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-109	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN SIDRO TRAMO SAN JOSÉ)	556 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-034/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,647,351.91	1,647,351.91	1,647,351.91	1,647,351.91	977,273.54	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-110	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO EL POPALITO)	120 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-035/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	541,338.54	541,338.54	541,338.54	541,338.54	307,345.45	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-111	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO (DIVERSAS CALLES)	1634 M.L.	POBLADO SOYATACO	4046	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-026/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	1,397,414.27	1,397,414.27	1,397,414.27	1,397,414.27	1,391,777.25	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-112	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 18A. SECCION	60 M2	RA. VICENTE GUERRERO 18A. SECCION	5	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	16,297.84	16,297.84	16,297.84	16,297.84	16,269.74	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-113	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	843 M2	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	208,020.94	208,020.94	208,020.94	208,020.94	208,001.07	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-114	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECACAN	85 M2	POBLADO MECACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	23,245.40	23,245.40	23,245.40	23,245.40	23,245.40	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PÚLPITO	36 M2	EJIDO EL PÚLPITO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	9,874.15	9,874.15	9,874.15	9,874.15	9,857.13	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos
 H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE ELEGCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	M O N T O DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	OP33-116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	47 M2	EIDO EL CARMEN	3	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	12,959.82	12,959.82	12,959.82	12,959.82	12,937.48	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION	48 M2	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	12,869.31	12,869.31	12,869.31	12,869.31	12,869.31	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GLADALUPE	58 M2	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	14,698.78	14,698.78	14,698.78	14,698.78	14,698.78	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R.A. LA CEIBA	79 M2	RA. LA CEIBA	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	21,553.08	21,553.08	21,553.08	21,553.08	21,553.08	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R.A. EL RIO	75 M2	RA. EL RIO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	18,017.58	18,017.58	18,017.58	18,017.58	18,017.58	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RECREO	99 M2	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	27,173.12	27,173.12	27,173.12	27,173.12	27,173.12	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA	267 M2	POBLADO AYAPA	8	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	54,979.83	54,979.83	54,979.83	54,979.83	54,966.59	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-123	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION	215 M2	RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	33,613.90	33,613.90	33,613.90	33,613.90	33,555.94	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-124	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. SANTUARIO 1RA. SECCION	316 M2	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	49,377.38	49,377.38	49,377.38	49,377.38	49,377.38	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-125	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	462 M2	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	72,040.04	72,040.04	72,040.04	72,040.04	72,040.04	-	100%	100




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




Gobierno de Unidad con Esperanza para todos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	METRA	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	OP33-126	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA	122 M2	RA. RIBERA ALTA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	10,370.60	10,370.60	10,370.60	10,370.60	10,352.72	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-127	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA ZDA. SECCION SANTA MARIA	859 M2	RA. REFORMA ZDA. SECCION SANTA MARIA	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	134,155.89	134,155.89	134,155.89	134,155.89	134,155.89	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-128	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO	49 M2	EJIDO EL NOVILLERO	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	7,664.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-129	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO	131 M2	POBLADO NICOLAS BRAVO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	20,411.84	20,411.84	20,411.84	20,411.84	20,376.65	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-130	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN	112.57 M2	POBLADO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	16,447.16	16,447.16	16,447.16	16,447.16	16,447.16	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-131	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA LA GUADALUPE	200 M2	RA LA GUADALUPE	8	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	31,217.92	31,217.92	31,217.92	31,217.92	31,217.92	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-132	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CEIBA	327 M2	RA. LA CEIBA	3	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	50,605.81	50,605.81	50,605.81	50,605.81	50,605.81	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-133	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPAÇAL ZDA. SECCION (PUNTA BRAVA)	148 M2	RA. HUAPAÇAL ZDA. SECCION (PUNTA BRAVA)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	23,132.48	23,132.48	23,132.48	23,132.48	23,092.60	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-134	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO	312.66 M2	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	48,509.53	48,509.53	48,509.53	48,509.53	48,509.53	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-135	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ DE LA ZONA NORTE	1020 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	334	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-052/2021	15/06/2021-30/06/2021	61501	-	475,941.06	475,941.06	475,941.06	475,941.06	473,069.00	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			ERERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCI.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-136	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BOQUIABA	184 M2	POBLADO BOQUIABA	7	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	28,756.39	28,756.39	28,756.39	28,756.39	28,756.39	28,756.39	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-137	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	397 M2	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	5	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	62,040.93	62,040.93	62,040.93	62,040.93	62,040.93	62,040.93	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-138	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	1037 M2	POBLADO AYAPA	15	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	142,923.44	142,923.44	142,923.44	142,923.44	142,923.44	142,923.44	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-139	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO SOR JUANA INES)	198 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-021/2021	12/05/2021-18/05/2021	61502	-	219,581.83	219,581.83	219,581.83	219,581.83	219,581.83	219,581.83	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-140	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO EL CACAJO)	257 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-028/2021	18/05/2021-31/05/2021	61502	-	312,563.91	312,563.91	312,563.91	312,563.91	312,563.91	312,563.91	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-141	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS (CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO)	310 M2	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-051/2021	16/06/2021-15/07/2021	61501	-	235,538.15	235,538.15	235,538.15	235,538.15	235,538.15	235,538.15	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-142	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION	148 M2	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-09/06/2021	61102	-	22,728.20	22,728.20	22,728.20	22,728.20	22,728.20	22,728.20	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-143	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD E. MABOR CORNELIO ALVAREZ	136 M2	EIDO MABOR CORNELIO ALVAREZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	21,228.19	21,228.19	21,228.19	21,228.19	21,228.19	21,228.19	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-144	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (TRAMO LA CASCARILLA)	630 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	2459	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-063/2021	1/08/2021-21/08/2021	61501	-	416,283.47	416,283.47	416,283.47	416,283.47	416,283.47	413,771.41	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-145	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	100 M2	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	15,457.56	15,457.56	15,457.56	15,457.56	15,457.56	15,457.56	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-146	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO	3 CUARTOS	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-15/07/2021	61101	-	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	112,953.88	100%	100	




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO. METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA/LA EL RECREO	1 CUARTO	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	57,650.81	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-148	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA/LA GUADALUPE	2 CUARTOS	RA. LA GUADALUPE	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,550.74	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-149	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. MECOACAN	1 CUARTO	POBLADO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,275.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-150	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL. NOVILLERO	2 CUARTOS	EJIDO EL NOVILLERO	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,550.74	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-151	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CEIBA	1 CUARTO	RA. LA CEIBA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,275.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-152	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. PUEBLO VIEJO	1 CUARTO	RA. PUEBLO VIEJO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,275.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-153	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA TRINIDAD	2 CUARTOS	RA. LA TRINIDAD	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,301.64	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-154	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. SOYATACO	1 CUARTO	POBLADO SOYATACO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	57,650.81	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-155	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO IRA. SECCION	5 CUARTOS	RA. TIERRA ADENTRO IRA. SECCION	10	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	386,376.86	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-156	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO)	1 CUARTO	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,275.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-157	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CONCEPCION	1 CUARTO	RA. LA CONCEPCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	57,650.81	-	100%	100




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	ARROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCI.	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-158	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PUERTO	1 CUARTO	EIDO EL PUERTO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-159	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA LUCIA	2 CUARTOS	EIDO SANTA LUCIA	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-160	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL JUNCAL	2 CUARTOS	EIDO EL JUNCAL	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-161	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NABOR CORNEJO ALVAREZ	2 CUARTOS	EIDO NABOR CORNEJO ALVAREZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-162	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN	1 CUARTO	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-163	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA	2 CUARTOS	VILLA JALUPA	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-164	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRAS PIEDAS (TIERRAS AMIGAS)	1 CUARTO	RA. TIERRAS PIEDAS (TIERRAS AMIGAS)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-165	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CRUZ	1 CUARTO	RA. LA CRUZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-166	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. NICOLAS BRAVO	2 CUARTOS	POBADO NICOLAS BRAVO	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-167	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SAN HIPOLITO	2 CUARTOS	EIDO SAN HIPOLITO	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-168	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECCÓN (EL VIGA)	1 CUARTO	RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION (EL VIGA)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,275.36	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJECUCIÓN	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-169	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCIÓN	2 CUARTOS	RA. HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	138,331.70	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-170	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	2 CUARTOS	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,749.27	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-171	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN	2 CUARTOS	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,749.27	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-172	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN	2 CUARTOS	RA. BENITO JUAREZ 3RA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,749.27	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-173	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN	2 CUARTOS	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,749.27	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-174	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA	1 CUARTO	COLONIA LA PERA	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,374.63	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-175	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA	3 CUARTOS	RA. RIBERA ALTA	6	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,123.91	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-176	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)	3 CUARTOS	RA. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	6	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,123.91	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-177	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO LA GUADALUPE	2 CUARTOS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,749.27	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-178	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ IRA. SECCIÓN	1 CUARTO	RA. SANTUARIO IRA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,374.63	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTER TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE ELEGUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-179	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS	1 CUARTO	Ciudad Jalpa de Méndez	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,374.63	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-180	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTAN	1 CUARTO	POBLADO AMATTAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,374.63	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-181	REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQJINUPAPA (TRAMO EL MALECON)	410 M.L.	POBLADO IQJINUPAPA	2915	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-031/2021	18/05/2021-16/07/2021	61502	-	4,524,300.19	4,524,300.19	4,524,300.19	4,524,300.19	4,524,300.19	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-182	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ	520 M2	Ciudad Jalpa de Méndez	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-046/2021	1/06/2021-30/07/2021	61202	-	1,864,714.26	1,864,714.26	1,864,714.26	1,864,714.26	1,862,352.46	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-183	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTAN (CALLEON LOS GONZALEZ)	192 M.L.	POBLADO AMATTAN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-040/2021	21/05/2021-31/05/2021	61302	-	86,639.72	86,639.72	86,639.72	86,639.72	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-184	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EIDO EL NOVILLERO (TRAMO DON BENITO)	380 M.L.	EIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-041/2021	20/05/2021-3/06/2021	61502	-	330,789.84	330,789.84	330,789.84	330,789.84	330,789.84	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-185	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RIO (TRAMO EL PERRASHO)	240 M.L.	RA. EL RIO	2566	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-042/2021	21/05/2021-31/05/2021	61302	-	100,250.56	100,250.56	100,250.56	100,250.56	100,250.56	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-186	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. HUAPAQAL 1RA. SECCION (TRAMO EL TINTAL BUCHO)	303 M2	RA. HUAPAQAL 1RA. SECCION	1413	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-043/2021	21/05/2021-9/06/2021	61502	-	152,817.93	152,817.93	152,817.93	152,817.93	152,766.78	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-187	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AVAPA (TRAMO HILARIOS)	4295 M2	POBLADO AVAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-044/2021	21/05/2021-29/06/2021	61502	-	2,325,226.95	2,325,226.95	2,325,226.95	2,325,226.95	1,211,538.85	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-188	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AVAPA (TRAMO ASLADOS)	2128 M2	POBLADO AVAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-045/2021	21/05/2021-19/06/2021	61502	-	1,992,221.05	1,992,221.05	1,992,221.05	1,992,221.05	1,991,508.57	-	100%	100




H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




Gobierno de Unidad con Esperanza Para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIEROS	% DE AVANCE FISICO
													COMPRO-METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-189	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. MECOACÁN 2DA. SECCION SAN LORENZO (TRAMO ARIAS)	120 M.L.	RA. MECOACÁN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-039/2021	18/05/2021-31/09/2021	61502		209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-190	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON MECCA ASFALTICA EN CALENTE (TRAMO: RA. V. GUERRERO 1A. SECCION-AL. EL SANTA LUCIA)	1164.95 M2	EIDO SANTA LUCIA	979	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-050/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502		996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-191	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTIÁN (TRAMO DIANNY)	700 M2	POBLADO AMATTIÁN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-048/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502		120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-192	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTIÁN (TRAMO GERRADA LAS FLORES)	1090 M2	POBLADO AMATTIÁN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-049/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502		176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-193	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO (TRAMO CHIMA)	195 ML	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	474	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-049/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502		196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-194	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA	1300 M.L.	COLONIA LA PERA	1881	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-061/2021	2/08/2021-21/08/2021	61501		920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-195	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRADA LA RIVERITA A 100 M. DE LA CASA DE LA DELEGADA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO	1PIEZA	POBLADO SOYATACO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-196	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POBLADO BOQUIAPA (ENTRADA DE LA BIBLIOTECA)	1PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-197	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION (ENTRADA AL USP)	1PIEZA	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	100%	100	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIEROS	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-198	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. LA CEIBA (ENTRADA EL CERRO EN LA CURVA)	1 PIEZA	RA. LA CEIBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,159.60	35,159.60	35,159.60	35,159.60	35,159.60	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-199	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A BENITO JUAREZ 1RA. SECCION (FRENTE A LA CASA DE LA SRA. ROSA MARIA MARTINEZ GALEGOS)	1 PIEZA	RA. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-200	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. LA CRUZ	1 PIEZA	RA. LA CRUZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,817.32	35,817.32	35,817.32	35,817.32	35,817.32	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-201	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. SANTUARIO 2DA. SECCION (FRENTE A LA CASA DEL SR. SIDRO LEON A 150 M DEL PANTEON)	1 PIEZA	RA. SANTUARIO 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-202	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO) A 80 M DE LA CONSUPO	1 PIEZA	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	31,353.64	31,353.64	31,353.64	31,353.64	31,353.64	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-203	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) (CALE PRINCIPAL POR LA ENTRADA EVELSAIN SELVANI)	1 PIEZA	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	26,248.48	26,248.48	26,248.48	26,248.48	26,248.48	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-204	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO) (SOBRE LA GARRETERA PRINCIPAL)	1 PIEZA	EL SANTA ANA (EL RIO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-205	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD N/A. PUEBLO VIEJO (ENTRADA A PUEBLO VIEJO A 30 M DE LA 1ª GRIGA)	1 PIEZA	RA. PUEBLO VIEJO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	-	100%	100	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-206	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) (FRENTE A LA CASA DEL SR. JOSE OLAN)	1 PIEZA	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-207	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECCION (SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL)	1 PIEZA	RA. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-208	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO) (ENTRADA AL NEGRO)	1 PIEZA	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-209	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA.	1 PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-210	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA EL CARMEN ANTES DE LA IGLESIA CATOLICA	1 PIEZA	POBLADO AYAPA	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-211	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA LOS TALANGOS A 200 M DE LA ENTRADA A GALEANA 1RA. SECC.	1 PIEZA	POBLADO AMATTAN	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-212	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE A LA PANADERIA EL CORONEL.	1 PIEZA	VILLA JALUPA	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-213	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD.	1 PIEZA	POBLADO MECOACAN	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-214	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA) FRENTE A LA CASA DEL SR. CARLOS MARIO ARIAS RAMIREZ.	1 PIEZA	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIER.	AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-215	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL.	1 PIEZA	HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		36,350.92	36,350.92	36,350.92	36,350.92			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-216	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE AL VIVERO DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA.	1 PIEZA	EL SANTA ANA (EL RIO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		31,278.24	31,278.24	31,278.24	31,278.24			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-217	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRADA A BONANZA FRENTE A LA TIENDA DON JORGE.	1 PIEZA	EL IQUINUAPA (EL CLAVO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		34,410.24	34,410.24	34,410.24	34,410.24			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-218	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD.	1 PIEZA	EL IQUINUAPA (EL CLAVO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		38,670.92	38,670.92	38,670.92	38,670.92			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-219	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA CANDELA (CALLE EDEL ORUETA).	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		30,628.64	30,628.64	30,628.64	30,628.64			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-220	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION LA TEMPLO EVANGELICO).	1 PIEZA	RA. HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		25,642.96	25,642.96	25,642.96	25,642.96			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-221	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO SAN LUIS (ENTRADA LA GRANJA).	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-222	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLOMIA EL CARRIEN ENTRADA A IQUINUAPA	1 PIEZA	POB. AYAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08			100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-223	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POBLADO BOQUIAPA (SECTOR 1 CERCA DE LA CASA DEL SR. MANOLIO MARTINEZ).	1 PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52			100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III




Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO	
													COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-224	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA (FRENTE A LA CASA DE LA SRA. ANTONIA MAGANA GARCIA).	1 PIEZA	RA. LA CEIBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00			100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-225	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A 50 M DE LA CONVASUPO.	1 PIEZA	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92			100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-226	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION EL VIGA.	1 PIEZA	RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION (EL VIGA)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			15,378.12	15,378.12	15,378.12	15,378.12			100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-227	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA (SECTOR LOS PALAROS CERCA DE LA TIENDA LAS CHAROLAS).	1 PIEZA	RA. LA CEIBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			31,557.80	31,557.80	31,557.80	31,557.80			100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-228	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD EL CAMPO PETROLERO MECOACAN (A UN COSTADO DE ULTRAMARINOS FRENTE A LA CASA DEL SR. SIDRO SELVAN).	1 PIEZA	RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			42,476.88	42,476.88	42,476.88	42,476.88			100%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-229	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR 10 DONA LIDIA.	1 PIEZA	RA. EL RIO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601			27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88			100%	100	
TOTAL PROGRAMA NORMAL:											59,708,243.00	58,365,529.00	57,418,653.18	57,411,948.80	56,934,273.91	52,567,819.05	1,431,255.09			



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO- TERMINIO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO- METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
GASTO CORRIENTE	PBR-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII INTERESES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902		11,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.54	0	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-230	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL "INTERESES"	1 PIEZA	COLONIA LA PERA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		52,267.28	52,267.28	52,267.28	52,267.28	52,267.28		100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-231	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE FRANCISCO SARABIA, ATRÁS DEL CENTRO DE MAESTROS BARRIO LA CANDELA	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		27,801.72	27,801.72	27,801.72	27,801.72	27,801.72		100%	100
TOTAL INTERESES 2021:											91,604.54	80,059.00	80,059.00	80,059.00	80,059.00	80,059.00	11,535.54	
TOTAL FONDO III										59,708,243.00	58,457,133.54	57,498,732.18	57,498,017.80	57,014,342.91	52,647,888.05	1,442,790.63		

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2021
\$58,365,529.00

Formul6
 LIC. FELPE SANCHEZ OJEDA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021
 Gobierno de unidad con esperanza para todos!
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021
 Gobierno de unidad con esperanza para todos!
 DIR. CONTRALORIA

Vo.Bo
 LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE
 CONTRALOR MUNICIPAL



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER		% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				COMPROMETIDO	METODO				EJERCER	AVANCE		
GASTO CORRIENTE	GCA-001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2021	31/12/2021	11301	18,468,648.00	18,468,648.00	18,468,648.00	13,753,938.49	13,753,938.49	13,501,318.37	4,714,709.51	-	-	-	-
								13101	1,805,844.00	1,805,844.00	1,805,844.00	1,352,281.39	1,352,281.39	1,352,281.39	453,562.61	-	-	-	-
								13201	705,598.00	705,598.00	705,598.00	356,617.47	356,617.47	356,617.47	348,980.53	-	-	-	-
								13202	7,880,867.00	7,691,160.79	7,691,160.79	114,295.74	114,295.74	108,128.27	7,576,865.05	-	-	-	-
								13203	599,536.00	599,536.00	599,536.00	-	-	-	599,536.00	-	-	-	-
			TECHO FINANCIERO APROBADO					13415	4,604,628.00	4,604,628.00	4,604,628.00	3,366,426.75	3,366,426.75	3,366,426.75	1,238,201.25	-	-	-	-
			2021					14106	4,801,848.00	4,801,848.00	4,801,848.00	3,576,036.40	3,576,036.40	3,576,036.40	1,225,811.60	-	-	-	-
			\$60,499,415.00					14401	650,000.00	650,000.00	650,000.00	630,148.06	630,148.06	630,148.06	19,851.94	-	-	-	-
			Se incluyen intereses					15401	6,201,460.00	6,201,460.00	6,201,460.00	4,665,113.65	4,665,113.65	4,665,113.65	1,536,346.35	-	-	-	-
								15901	1,278,660.00	1,278,660.00	1,278,660.00	929,250.00	929,250.00	929,250.00	349,410.00	-	-	-	-
								15902	1,278,660.00	1,278,660.00	1,278,660.00	929,250.00	929,250.00	929,250.00	349,410.00	-	-	-	-
								15903	256,509.00	256,509.00	256,509.00	-	-	-	256,509.00	-	-	-	-
								17102	2,315,167.00	2,447,703.52	2,447,703.52	2,410,150.05	2,410,150.05	2,363,666.16	37,553.47	-	-	-	-
								21601	1,315,321.00	221,844.20	221,844.20	221,844.20	221,844.20	221,844.20	79,112.00	-	-	-	-
								22104	-	79,112.00	79,112.00	79,112.00	79,112.00	79,112.00	-	-	-	-	-
								22106	63,162.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	-	-	-	-	-
								22301	-	9,949.13	9,949.13	9,949.13	9,949.13	9,949.13	-	-	-	-	-
								24101	-	4,367.40	4,367.40	4,367.40	4,367.40	4,367.40	-	-	-	-	-
								24601	-	20,029.72	20,029.72	20,029.72	20,029.72	20,029.72	-	-	-	-	-
								24701	-	10,865.72	10,865.72	10,865.72	10,865.72	10,865.72	-	-	-	-	-
								24801	-	3,301.27	3,301.27	3,301.27	3,301.27	3,301.27	-	-	-	-	-
								24901	-	38,251.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	-	-	-	-	-
								25401	85,840.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	-	-	-	-	-
								25601	-	1,245.84	1,245.84	1,245.84	1,245.84	1,245.84	-	-	-	-	-
								26102	3,050,000.00	3,031,841.14	3,031,841.14	3,031,841.14	3,031,841.14	3,031,841.14	-	-	-	-	-
								27101	4,500,000.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	-	-	-	-	-
								29101	85,200.00	497.87	497.87	497.87	497.87	497.87	-	-	-	-	-
								29201	-	487.20	487.20	487.20	487.20	487.20	-	-	-	-	-
								29401	46,234.00	63,343.69	63,343.69	63,343.69	63,343.69	63,343.69	-	-	-	-	-
								29601	608,518.00	772,201.62	772,201.62	772,201.62	772,201.62	772,201.62	-	-	-	-	-
								29901	-	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	-	-	-	-	-
								31401	16,263.00	16,263.00	16,262.28	16,262.28	16,262.28	16,262.28	-	-	-	-	-
								33304	2,506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								33401	49,938.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								33901	-	188,099.50	188,099.50	188,099.50	188,099.50	188,099.50	-	-	-	-	-
								34501	316,371.00	713,694.29	713,694.29	713,694.29	713,694.29	713,694.29	-	-	-	-	-
								35201	10,069.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								35302	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MIEÑDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	MONTO			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION					DEVENGADO	EJERCIDO					
								35303	233,520.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00				
								35501	156,497.00	24,458.60	24,458.60	24,458.60	24,458.60	24,458.60				
								35701	2,800.00	74,394.50	74,394.50	74,394.50	74,394.50	74,394.50				
								TOTAL PROG. NORMAL PROY. GCA-001	61,345,464.00	60,499,415.00	60,499,414.28	41,792,666.97	41,788,722.97	41,483,451.49	18,710,692.03	69.00	69.00	
								INTERESES 2021										
								TOTAL INTERESES 2021:		18,448.75								
								TOTAL INTERESES 2021:		18,448.75								
								TOTAL FINAL	61,345,464.00	60,517,863.75	60,499,414.28	41,792,666.97	41,788,722.97	41,483,451.49	18,729,140.78			

C. ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



ING. RENAM TRINIDAD GARCÍA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



TIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE
 CONTRAFOR MUNICIPAL

Formulé

Autorizó

Vo.Bo.