



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORT E CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO		APROBADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
									CLASIFICADOR DEL GASTO	MODIFICADO		COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
GASTO CORRIENTE	PBR-004	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HII)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902		59,708,243.00	16,089.44				16,089.44	0%	0%
GASTO CORRIENTE	GC3-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (HII GASTOS INDIRECTOS) INCLUYE MANTENIMIENTO)	7 vehiculos	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/02/2021-31/12/2021	32502	1,624,000.00		1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-067	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	350 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-001/2021	1/03/2021-29/05/2021	61301	4,751,516.48		4,751,516.48	4,751,516.48	4,751,516.48	4,751,516.48		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-068	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO (TRAMO DON ARNULFO)	450 M.L.	EJIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-015/2021	5/05/2021-19/05/2021	61501	352,078.32		352,078.32	352,078.32	352,078.32	352,078.32		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELAERIA (CALLE EDEL ORUETA Y ROMERO)	122 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	244,256.73		244,256.73	244,256.73	244,256.73	244,256.73		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELAERIA (CALLE ORUETA Y LAMOV)	113 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	154,472.57		154,472.57	154,472.57	154,472.57	154,472.57		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELAERIA (CALLE MARITZA)	368 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	1,022,824.20		1,022,824.20	1,022,824.20	1,022,824.20	1,022,824.20		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ)	79 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	156,917.47		156,917.47	156,917.47	156,917.47	156,917.47		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP3-073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE CONSTITUCION)	90 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	184,038.99		184,038.99	184,038.99	184,038.99	184,038.99		100%	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISIMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-074	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE GALEANA)	190 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	331,063.72	331,063.72	331,063.72	331,063.72	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-075	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE SANTOS DEGOLLADO)	98 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	139,427.35	139,427.35	139,427.35	139,427.35	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-076	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE 5 DE MAYO)	71 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	188,552.61	188,552.61	188,552.61	188,552.61	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-077	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE EMILIANO ZAPATA)	63 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	101,096.76	101,096.76	101,096.76	101,096.76	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-078	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE VENUSTIANO CARRANZA)	250 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-012/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	745,925.34	745,925.34	745,925.34	745,925.34	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-079	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	117 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-062/2021	1/08/2021-30/08/2021	62303	-	92,368.44	92,368.44	92,368.44	92,368.44	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-080	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB MECOACAN (TRAMO CACAAL)	1381.50 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-004/2021	17/03/2021-5/04/2021	61501	-	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-081	REHABILITACIÓN EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. MECOACAN (TRAMO EL PUENTE)	911.20 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-006/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-082	CONSTRUCCIÓN EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO (TRAMO ARIAS HERNANDEZ)	387 M.L.	RA. MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-016/2021	05/05/2021-19/05/2021	61501	-	793,996.54	793,996.54	793,996.54	793,996.54	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-084	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAIPA (TRAMO ENTRADA EL TUNEJ)	272 M.L.	POBLADO IQUINUAIPA	2915	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-013/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	171,094.24	171,094.24	171,094.24	171,094.24	-	100%	100%	

*[Handwritten signature and initials]*




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	ARROBADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	%	%
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-085	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO	1.55 KM	RA. EL RECREO	1118	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-002/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501	-	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-086	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION (TRAMO LA IGLESIA)	1083 M.L.	RA. HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION	1559	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-003/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501	-	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-087	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ (TRAMO LA IGLESIA)	350 M.L.	RA. GREGORIO MENDEZ	1105	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-007/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CRUZ	370 M.L.	RA. LA CRUZ	735	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-027/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23	640,581.23	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-089	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION	919.39 M.L.	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1370	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-008/2021	25/03/2021-23/04/2021	61501	-	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-090	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA. SECCION (TRAMO TERESITA)	172.5 M2	RA. REFORMA 1RA. SECCION	406	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-047/2021	1/06/2021-20/06/2021	61501	-	118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86	118,903.86	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-091	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION (TRAMO LARA)	530 M.L.	RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO	474	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-014/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN HIPOLITO	102.00 M.L.	EJIDO SAN HIPOLITO	775	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-068/2021	6/08/2021-30/08/2021	61501	-	169,773.85	169,773.85	169,773.85	169,773.85	169,773.85	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-093	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN NICOLAS (CERRADA PETRONILA)	90 M.L.	RA. SAN NICOLAS	541	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-066/2021	6/08/2021-15/08/2021	61501	-	35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90	35,074.90	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-094	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO IRA. SECCION (TRAMO SALON DE FIESTAS)	200 M.L.	RA. TIERRA ADENTRO IRA. SECCION	1202	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-067/2021	6/08/2021-15/08/2021	61501	-	117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96	117,404.96	-	100%	100%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER	% DE		
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	
GASTO DE CAPITAL	OP33-095	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADEWITRO 2DA. SECCION (TRAMO LOS SANCHEZI)	616 M.L.	RA TIERRA ADEWITRO 2DA. SECCION	793	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-019/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	-	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	-	615,879.90	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-096	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADEWITRO 2DA. SECCION (TRAMO LOS ORTIZ)	100 M.L.	RA TIERRA ADEWITRO 2DA. SECCION	793	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-020/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	-	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	-	201,333.00	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-097	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	178 M.L.	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	627	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-005/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	-	360,791.56	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-098	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO (TRAMO LOS MOLA)	157.50 M.L.	RA. EL RIO	2566	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-023/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	65,332.26	65,332.26	65,332.26	65,332.26	-	65,332.26	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-099	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	2009.60 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	1132	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-009/2021	25/03/2021-8/04/2021	61501	-	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	-	1,441,777.04	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-100	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 1)	217 M.L.	RA RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-024/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	-	307,766.61	307,766.61	307,766.61	307,766.61	-	307,766.61	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-101	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 2)	202 M.L.	RA RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-025/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	-	288,956.07	288,956.07	288,956.07	288,956.07	-	288,956.07	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-102	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO (TRAMO EL PARQUE)	350.65 M.L.	POBLADO NICOLAS BRAVO	2328	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-036/2021	18/05/2021-11/06/2021	61501	-	669,573.63	669,573.63	669,573.63	669,573.63	-	669,573.63	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-103	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EIDO SANTA LUCIA	154.15 M2	EIDO SANTA LUCIA	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	24,061.21	24,061.21	24,061.21	24,061.21	-	24,061.21	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-104	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION (TRAMO TOSCAS ALAMEDA)	730 M.L.	RA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2523	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-029/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	1,897,907.90	-	1,897,907.90	-	100%	100%

*[Firma manuscrita]*




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-105	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO LOS DOMINGUEZ)	2395.83 M2	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-030/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,314,805.56	1,314,805.56	1,314,805.56	1,314,805.56	1,314,805.56	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-106	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA BARRIO SAN MARCOS (TRAMO LA PINA)	208 M.L.	VILLA JALUPA	2800	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-031/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	520,337.07	520,337.07	520,337.07	520,337.07	520,337.07	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-107	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (TRAMO CHUCHO EL GUERO)	1136 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-032/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	2,185,834.08	2,185,834.08	2,185,834.08	2,185,834.08	2,185,834.08	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-108	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ROMÁN TRAMO LA ARENA)	345 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-033/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	692,932.52	692,932.52	692,932.52	692,932.52	692,932.52	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-109	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	556 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-034/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,647,351.91	1,647,351.91	1,647,351.91	1,647,351.91	1,647,351.91	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-110	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO EL POPALITO)	120 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-035/2021	18/05/2021-11/06/2021	61501	-	541,338.54	541,338.54	541,338.54	541,338.54	541,338.54	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-111	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATAGO (DIVERSAS CALLES)	1634.03 M.L.	POBLADO SOYATAGO	4046	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-026/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	1,397,414.27	1,397,414.27	1,397,414.27	1,397,414.27	1,397,414.27	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-112	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	59.42 M2	RA VICENTE GUERRERO IRA. SECCION	5	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	16,297.84	16,297.84	16,297.84	16,297.84	16,297.84	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-113	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	800.43 M2	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	6	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	208,020.94	208,020.94	208,020.94	208,020.94	208,020.94	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-114	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN	84.75 M2	POBLADO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	23,245.40	23,245.40	23,245.40	23,245.40	23,245.40	-	100%	100%	




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
													COMPRO-METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO	36 M2	EJIDO EL PULPITO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	9,874.15	9,874.15	9,874.15	9,874.15	9,874.15	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	47.25 M2	EJIDO EL CARMEN	3	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	12,959.82	12,959.82	12,959.82	12,959.82	12,959.82	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION	46.92 M2	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	12,869.31	12,869.31	12,869.31	12,869.31	12,869.31	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE	53.59 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	14,698.78	14,698.78	14,698.78	14,698.78	14,698.78	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA	78.58 M2	RA. LA CEIBA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	21,553.08	21,553.08	21,553.08	21,553.08	21,553.08	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO	65.69 M2	RA. EL RIO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	18,017.58	18,017.58	18,017.58	18,017.58	18,017.58	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RECREO	99.07 M2	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	27,173.12	27,173.12	27,173.12	27,173.12	27,173.12	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA	228.45 M2	POBLADO AYAPA	8	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021		61101	-	54,979.83	54,979.83	54,979.83	54,979.83	54,979.83	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-123	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION	215.35 M2	RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021		61102	-	33,613.90	33,613.90	33,613.90	33,613.90	33,613.90	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-124	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. SANTUARIO 1RA. SECCION	316.34 M2	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021		61102	-	49,377.38	49,377.38	49,377.38	49,377.38	49,377.38	-	-	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	COMPRO-METIDO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-125	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO)	461.53 M2	MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	72,040.04	72,040.04	72,040.04	72,040.04	72,040.04	72,040.04	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-126	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA	66.44 M2	RA. RIBERA ALTA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	10,370.60	10,370.60	10,370.60	10,370.60	10,370.60	10,370.60	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-127	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA ZDA. SECCION SANTA MARIA	859.48 M2	RA. REFORMA ZDA. SECCION SANTA MARIA	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	134,155.89	134,155.89	134,155.89	134,155.89	134,155.89	134,155.89	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-128	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO	49.10 M2	EJIDO EL NOVILLERO	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	7,664.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-129	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO	130.77 M2	POBLADO NICOLAS BRAVO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	20,411.84	20,411.84	20,411.84	20,411.84	20,411.84	20,411.84	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-130	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN	105.37 M2	POBLADO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	16,447.16	16,447.16	16,447.16	16,447.16	16,447.16	16,447.16	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-131	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA/LA GUADALUPE	200 M2	RA. LA GUADALUPE	8	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	31,217.92	31,217.92	31,217.92	31,217.92	31,217.92	31,217.92	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-132	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CEIBA	324.21 M2	RA. LA CEIBA	3	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	50,605.81	50,605.81	50,605.81	50,605.81	50,605.81	50,605.81	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-133	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL ZDA. SECCION (PUNTA BRAVA)	148.20 M2	RA. HUAPACAL ZDA. SECCION (PUNTA BRAVA)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	23,132.48	23,132.48	23,132.48	23,132.48	23,132.48	23,132.48	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-134	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO	310.78 M2	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	48,509.53	48,509.53	48,509.53	48,509.53	48,509.53	48,509.53	-	100%	100%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-135	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ DE LA ZONA NORTE	1020 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	334	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-052/2021	16/06/2021-30/06/2021	61501	-	475,941.06	475,941.06	475,941.06	475,941.06	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-136	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BOQUIAPA	184.23 M2	POBLADO BOQUIAPA	7	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	28,756.39	28,756.39	28,756.39	28,756.39	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-137	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ ZDA. SECCION	397.47 M2	RA. BENITO JUAREZ ZDA. SECCION	5	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	62,040.93	62,040.93	62,040.93	62,040.93	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-138	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	934.15 M2	POBLADO AYAPA	15	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	142,923.44	142,923.44	142,923.44	142,923.44	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-139	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO SOR JUANA INES)	189 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-021/2021	12/05/2021-18/05/2021	61502	-	219,581.83	219,581.83	219,581.83	219,581.83	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-140	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO EL CACAQ)	356.59M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-028/2021	18/05/2021-31/05/2021	61502	-	312,563.91	312,563.91	312,563.91	312,563.91	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-141	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ (CALE JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO)	310 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-051/2021	16/06/2021-15/07/2021	61501	-	235,538.15	235,538.15	235,538.15	235,538.15	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-142	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. CHACALAPA IRA. SECCION	145.61 M2	RA. CHACALAPA IRA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	22,728.20	22,728.20	22,728.20	22,728.20	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-143	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NABOR CORNELIO ALVAREZ	136 M2	EL NABOR CORNELIO ALVAREZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	21,228.19	21,228.19	21,228.19	21,228.19	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-144	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ ZDA. SECCION (TRAMO LA CASCARILLA)	630 M.L.	RA. BENITO JUAREZ ZDA. SECCION	2459	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-063/2021	1/08/2021-21/08/2021	61501	-	416,283.47	416,283.47	416,283.47	416,283.47	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-145	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO IRA. SECCION	99.03 M2	RA. VICENTE GUERRERO IRA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	15,457.56	15,457.56	15,457.56	15,457.56	-	100%	100%





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-146	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO	3 CUARTOS	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	6	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-147	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RECREO	1 CUARTO	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA GUADALUPE	2 CUARTOS	RA. LA GUADALUPE	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-149	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. MECACAN	1 CUARTO	POBLADO MECACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-150	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVIILERO	2 CUARTOS	EJIDO EL NOVIILERO	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-151	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CEIBA	1 CUARTO	RA. LA CEIBA	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-152	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. PUERTO VIEJO	1 CUARTO	RA. PUERTO VIEJO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-153	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA TRINIDAD	2 CUARTOS	RA. LA TRINIDAD	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-154	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. SOYATACO	1 CUARTO	POBLADO SOYATACO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-155	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION	5 CUARTOS	RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION	10	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	387,230.10	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-156	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO)	1 CUARTO	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%	

*[Handwritten signatures and initials]*




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METODO	DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-157	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CONCEPCION	1 CUARTO	RA. LA CONCEPCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-158	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PILUPITO	1 CUARTO	EJIDO EL PILUPITO	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-159	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA LUCIA	2 CUARTOS	EJIDO SANTA LUCIA	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-160	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL JUNCAL	2 CUARTOS	EJIDO EL JUNCAL	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-161	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NABOR CORNELIO ALVAREZ	2 CUARTOS	EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-162	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	1 CUARTO	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-163	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA	2 CUARTOS	VILLA JALUPA	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-164	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	1 CUARTO	RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-165	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CRUZ	1 CUARTO	RA. LA CRUZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-166	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. NICOLAS BRAVO	2 CUARTOS	POBLADO NICOLAS BRAVO	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-167	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SAN HIPOLITO	2 CUARTOS	EJIDO SAN HIPOLITO	4	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	-	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												CONPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-168	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRA ADENTRRO 3RA. SECCIÓN (EL VIGIA)	1 CUARTO	RA. TIERRA ADENTRRO 3RA. SECCION (EL VIGIA)	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-169	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	2 CUARTOS	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-170	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	2 CUARTOS	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-171	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	2 CUARTOS	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-172	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3RA. SECCION	2 CUARTOS	RA. BENITO JUÁREZ 3RA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-173	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	2 CUARTOS	RA. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-174	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA	1 CUARTO	COLONIA LA PERA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-175	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA	3 CUARTOS	RA. RIBERA ALTA	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-176	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)	3 CUARTOS	RA. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	232,338.05	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-177	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LA ASENTAMIENTO BARRIO LA GUADALUPE	2 CUARTOS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	154,892.03	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
										APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-178	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 1RA. SECCION	1 CUARTO	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-179	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS	1 CUARTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-180	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTIYAN	1 CUARTO	POBLADO AMATTIYAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	77,446.01	77,446.01	77,446.01	77,446.01	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-181	REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO EL MALECON)	480 M.L.	POBLADO IQUINUAPA	2915	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-037/2021	18/05/2021-16/07/2021	61502	-	4,524,300.19	4,524,300.19	4,524,300.19	4,524,300.19	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-182	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ	440 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-046/2021	1/06/2021-30/07/2021	61202	-	1,864,714.26	1,864,714.26	1,864,714.26	1,864,714.26	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-183	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATTIYAN (CALEION LOS GONZALEZ)	192 M.L.	POBLADO AMATTIYAN	298	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-040/2021	21/05/2021-31/05/2021	61302	-	86,639.72	86,639.72	86,639.72	86,639.72	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-184	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EIDO EL NOVILLERO (TRAMO DON BENITO)	360 M.L.	EIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-041/2021	20/05/2021-3/06/2021	61502	-	330,789.84	330,789.84	330,789.84	330,789.84	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-185	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RIO (TRAMO EL PERASHO)	240 M.L.	RA. EL RIO	2566	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-042/2021	21/05/2021-31/05/2021	61302	-	100,250.56	100,250.56	100,250.56	100,250.56	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-186	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. HUAPACAL IRA. SECCION (TRAMO EL TINTAL BUCHO)	353 M2	RA. HUAPACAL IRA. SECCION	1413	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-043/2021	21/05/2021-9/06/2021	61502	-	152,817.93	152,817.93	152,817.93	152,817.93	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-187	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA (TRAMO HILARIOS)	4294.50 M2	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONT-DOOTISM-JM-044/2021	21/05/2021-29/06/2021	61502	-	2,325,226.95	2,325,226.95	2,325,226.95	2,325,226.95	-	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												CONTRIB. METIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-188	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. MECOACAN 2DA. SECCION SAN LORENZO (TRAMO ARIAS)	5122.50 M2	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-045/2021	21/05/2021-19/06/2021	61502	-	1,992,221.05	1,992,221.05	1,992,221.05	1,992,221.05	1,992,221.05	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-189	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. MECOACAN 2DA. SECCION SAN LORENZO (TRAMO ARIAS)	120 M.L.	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-039/2021	18/05/2021-31/05/2021	61502	-	209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	209,430.40	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-190	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE (TRAMO: RA. V. GUERRERO 1A. SECCION-AL EL SANTA LUCIA)	1487.14 M2	EJIDO SANTA LUCIA	979	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-050/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502	-	996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	996,046.06	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-191	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMAATTAN (TRAMO DANUV)	700 M2	POBLADO AMAATTAN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-048/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502	-	120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	120,254.86	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-192	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LAS FLORES)	1030 M2	POBLADO AMAATTAN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-048/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502	-	176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	176,740.21	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-193	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO)	177 M.L.	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	474	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-049/2021	16/06/2021-30/06/2021	61502	-	196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	196,996.64	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA	994 M.L.	COLONIA LA PERA	1881	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-061/2021	2/08/2021-21/08/2021	61501	-	920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	920,867.76	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-195	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRADA LA RIVERITA A 100 M. DE LA CASA DE LA DELEGADA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO	1 PIEZA	POBLADO SOYATACO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-196	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE BOQUIAPA (ENTRADA DE LA BIBLIOTECA)	1 PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	23,662.84	-	100%	100%	



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-197	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION (ENTRADA AL USF)	1 PIEZA	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-198	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA (ENTRADA EL CERRO EN LA CURVA)	1 PIEZA	RA. LA CEIBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		35,159.60	35,159.60	35,159.60	35,159.60		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-199	DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECCION (FRENTE A LA CASA DE LA SRA. ROSA MARIA MARTINEZ GALEGOS)	1 PIEZA	RA. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-200	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CRUZ	1 PIEZA	RA. LA CRUZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		35,817.32	35,817.32	35,817.32	35,817.32		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-201	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. SANTUARIO 2DA. SECCION (FRENTE A LA CASA DEL SR. ISIDRO LEON A 150 M DEL PANTEON)	1 PIEZA	RA. SANTUARIO 2DA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-202	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA. SECCION (EL GIJANO) A 80 M DE LA COMASUPO	1 PIEZA	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GIJANO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		31,353.64	31,353.64	31,353.64	31,353.64		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-203	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) (CALLE PRINCIPAL POR LA ENTRADA EVESKAM SELVANI)	1 PIEZA	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		26,248.48	26,248.48	26,248.48	26,248.48		100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-204	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO) (SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL)	1 PIEZA	EL SANTA ANA (EL RIO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601		17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52		100%	100%

9



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE		
												COMPRO-METIDO						AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	
GASTO DE CAPITAL	OP33-205	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A- PUEBLO VIEJO (ENTRADA A PUEBLO VIEJO A 30 M DE LA 1ª GRIEGA)	1 PIEZA	RA. PUEBLO VIEJO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-206	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A- REFORMA ZDA. SECCION (SANTA MARIA) (FRENTE A LA CASA DEL SR. JOSÉ GUAN)	1 PIEZA	RA. REFORMA ZDA. SECCION (SANTA MARIA)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	27,287.84	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-207	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUÁREZ 1RA. SECCION (SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL)	1 PIEZA	RA. BENITO JUÁREZ 1RA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-208	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO) (ENTRADA AL RECREO)	1 PIEZA	RA. MECOACAN ZDA. SECCION (SAN LORENZO)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	23,966.76	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-209	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA.	1 PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-210	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA EL CARMEN ANTES DE LA IGLESIA CATOLICA	1 PIEZA	POBLADO AYAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	30,169.28	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-211	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA LOS TALANGOS A 200 M DE LA ENTRADA A GALEANA 1RA. SECC.	1 PIEZA	POBLADO AMATTAN	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-212	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE A LA PANADEIRA EL CORONE.	1 PIEZA	VILLA JALUPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	23,659.36	-	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-213	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD.	1 PIEZA	POBLADO MECOACAN	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	32,195.80	-	-	100%	100%

*[Firma]*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-214	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA) FRENTE A LA CASA DEL SR. CARLOS MARIO ARIAS RAMIREZ)	1 PIEZA	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-215	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL	1 PIEZA	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	36,350.92	36,350.92	36,350.92	36,350.92	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-216	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE AL VIVERO DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA.	1 PIEZA	EI. SANTA ANA (EL RIO)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	31,278.24	31,278.24	31,278.24	31,278.24	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-217	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRADA A BONANZA FRENTE A LA TIENDA DON JORGE.	1 PIEZA	EI. IQUINUAPA (EL CLAVO)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	34,410.24	34,410.24	34,410.24	34,410.24	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-218	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD.	1 PIEZA	EI. IQUINUAPA (EL CLAVO)	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	36,670.92	36,670.92	36,670.92	36,670.92	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-219	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA CANDELABRA (CALLE EDEL ORUETA).	1 PIEZA	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	30,628.64	30,628.64	30,628.64	30,628.64	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-220	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION (A 350 M DE LA ENTRADA AL TEMPLO EVANGELICO).	1 PIEZA	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	25,642.96	25,642.96	25,642.96	25,642.96	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-221	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO SAN LUIS (ENTRADA LA GRANJA).	1 PIEZA	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	-	100%	100%	
GASTO DE CAPITAL	OP33-222	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA EL CARMEN ENTRADA A IQUINUAPA	1 PIEZA	POB. AYAPA	10	ADMION MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	-	100%	100%	

*[Handwritten signature]*





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-223	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POBLADO BOQUIAPA (SECTOR 1 CERCA DE LA CASA DEL SR. MANOLO MARTINEZ).	1 PIEZA	POBLADO BOQUIAPA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	17,744.52	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-224	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CERBA (FRENTE A LA CASA DE LA SRA. ANTONIA MAGANA GARCIA).	1 PIEZA	RA. LA CERBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-225	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A 50 M DE LA CONASUPO.	1 PIEZA	RA. VICENTE GUERRERO ZDA. SECCION	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	35,074.92	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-226	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION EL VIGIA.	1 PIEZA	RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION (EL VIGIA)	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	15,378.12	15,378.12	15,378.12	15,378.12	15,378.12	15,378.12	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-227	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CERBA (SECTOR LOS PALAROS CERCA DE LA TIENDA LAS CHAROLAS).	1 PIEZA	RA. LA CERBA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	31,557.80	31,557.80	31,557.80	31,557.80	31,557.80	31,557.80	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-228	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CAMPO PETROLERO MEGOCACAN (A UN COSTADO DE ULTRAMARINOS FRENTE A LA CASA DEL SR. ISIBRO SELVAN).	1 PIEZA	RA. EL CAMPO PETROLERO MEGOCACAN	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	42,476.88	42,476.88	42,476.88	42,476.88	42,476.88	42,476.88	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-229	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR 10 POÑA LIDA.	1 PIEZA	RA. EL RIO	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-232	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE MARZO	283.00 M.L.	CUADRA JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HII-001-2021	15/11/2021-21/11/2021	63302	-	84,697.64	84,697.64	84,697.64	84,697.64	84,697.64	84,697.64	-	100%	100%

8  
 9



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	DEL GASTO	APROBADO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-233	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SANTA ANA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	60 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOISM-FH-002-2021	15/11/2021-30/11/2021	61303	-	342,784.58	342,784.58	342,784.58	342,784.58	342,784.58	342,784.58	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-234	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO	75 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOISM-FH-001-2021	15/11/2021-30/11/2021	61303	-	302,588.56	302,588.56	302,588.56	302,588.56	302,588.56	302,588.56	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-235	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1 EQUIPAMIENTO	POBLADO IQUINUJAPA	2915	ADMON DIRECTA		1/12/2021-05/12/2021	24601	-	66,501.64	66,501.64	66,501.64	66,501.64	66,501.64	66,501.64	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	IS33-001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1 LOTE	RA. HUAPACAL 18A. SECCION	1413	ADMON DIRECTA		1/12/2021-05/12/2021	44113	-	125,395.02	125,395.02	125,395.02	125,395.02	125,395.02	125,395.02	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-238	EQUIPAMIENTO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	1 EQUIPAMIENTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	ADMON DIRECTA		1/12/2021-05/12/2021	24601	-	323,424.36	323,424.36	323,424.36	323,424.36	323,424.36	323,424.36	-	100%	100%
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>										<b>59,708,243.00</b>	<b>58,365,529.00</b>	<b>58,349,439.56</b>	<b>58,349,439.56</b>	<b>58,349,439.56</b>	<b>58,349,439.56</b>	<b>58,349,439.56</b>	<b>16,089.44</b>		




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O					POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO				
GASTO CORRIENTE	PRR-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FII INTERESES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	-	3,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.62	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-230	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL "INTERESES"	1 PIEZA	COLONIA LA PERA	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	52,267.28	52,267.28	52,267.28	52,267.28	52,267.28	52,267.28	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-231	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE FRANCISCO SARABIA ATRAS DEL CENTRO DE MAESTROS BARRIO LA CANDELARIA	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	10	ADMON MPAL		3/09/2021-7/09/2021	24601	-	27,801.72	27,801.72	27,801.72	27,801.72	27,801.72	27,801.72	-	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	OP33-237	EQUIPAMIENTO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES 2021)	1 EQUIPAMIENTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	ADMON DIRECTA		13/12/2021-27/12/2021	24601	-	26,655.50	26,655.50	26,655.50	26,655.50	26,655.50	26,655.50	-	100%	100%
<b>TOTAL INTERESES 2021:</b>										-	109,930.12	106,734.50	106,734.50	106,734.50	106,734.50	106,734.50	3,195.62		
<b>TOTAL</b>										59,708,243.00	58,475,459.12	58,456,174.06	58,456,174.06	58,456,174.06	58,456,174.06	58,456,174.06	19,285.06		

**TECHO FINANCIERO APROBADO FISMDF 2021**  
**\$58,365,529.00**

Formulé



**RAMO 33**

Autorizó



Vo.Bo.

